

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о результатах выполнения мероприятий государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»
за II квартал 2020 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 № 415-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 20.12.2019 № 147-оз (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 31.03.2020 № 171-оз и с учетом распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.20 № 102-рг) предусмотрено 1 397 248,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 280 162,9 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2020 предусмотрено финансирование в размере 688 739,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 160 593,8 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 567 030,6 тыс. рублей, в том числе 76 600,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило 82,3%.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений».

На обеспечение функций казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 191 252,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 73 767,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 72 999,0 тыс. рублей или 99,0% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 768,5 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) фактические расходы по выплате заработной плате и пособия по временной нетрудоспособности сотрудникам учреждения оказались меньше запланированных;
- 2) не все сотрудники, средства на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно на которых были запланированы в отчетном периоде, воспользовались правом на компенсацию расходов;

3) фактические расходы по командировочным расходам оказались меньше запланированных;

4) фактический объем потребления теплоэнергии оказался меньше запланированного;

5) фактические расходы на услуги связи оказались меньше запланированных;

6) часть договоров не заключена в связи с отсутствием коммерческих предложений от потенциальных поставщиков.

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 308,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 495,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 464,2 тыс. рублей или 93,8% от плана.

В отчетном периоде оплачены следующие услуги:

Оплата услуг охраны объекта «Дом-усадьба д. Устье» за февраль 2020	89,8
Оплата услуг по содержанию объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»	374,4
ИТОГО	464,2

Объем неисполненных ассигнований составил 30,8 тыс. рублей. Ассигнования были запланированы на оплату услуг охраны объекта «Дом-усадьба д. Устье» на июнь 2020 года. В связи с тем, что в мае текущего года заключен государственный контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта, расходы по охране объекта подрядчик несет самостоятельно.

Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка комплекса документов планирования градостроительного развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 108 537,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 51 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 50 094,0 тыс. рублей или 98,2% от плана.

Объем неисполненных ассигнований образовался в виду экономии по торгам и составил 906,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт № 0184200000619000572-04 от 17.02.2020 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территории МО НАО на сумму 166 980,0 тыс. рублей. Исполнителю выплачен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта 01.03.2021.

Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства.

В рамках данного мероприятия финансируется детализированное мероприятие «Разработка индексов изменения сметной стоимости строительства».

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 3 241,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 620,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 620,8 тыс. рублей или 100% от плана.

На мониторинг текущих цен на строительные ресурсы и разработку ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен для Ненецкого автономного округа на 2020 год заключен государственный контракт № 0184200000620000112 от 04.05.2020. Цена контракта 3 24,7 тыс. рублей.

В отчетный период произведена оплата по 1 и 2 этапам работ.

Отдельное мероприятие 6 - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жильё»

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 208 310,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 109 946,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 68 526,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 36 168,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 68 185,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 35 988,2 тыс. рублей или 99,5% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 341,1 тыс. рублей

В 2019 году рамках реализации федерального проекта «Жильё» (далее – проект) заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 069-09-2019-080 от 09.02.2019 (далее – Соглашение) на строительство объекта «Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» (далее – Объект). Государственный контракт № 0184200000616000172 от 09.09.2016 заключен с ООО «Версо-М».

Объем финансирования на 2019 год был определен в размере 744 571,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 393 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 536 268,5 тыс. рублей, в том числе федеральных средств 283 053,5 тыс. рублей или 72%.

Неиспользованный в 2019 году остаток средств федерального бюджета возвращен в бюджет Ненецкого автономного округа. Дополнительным соглашением № 069-08-2019-080/5 от 16.04.2020 к Соглашению объем финансирования уточнен и составил:

- 2019 год – 536 268 459,11 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 283 053 451,20 руб. (под кассу 2019 года)

- 2020 год - 208 310 900,00 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 109 946 500,00 руб.

На отчетную дату по контракту освоено 1 664 245,0 тыс. руб., в том числе аванс 163 595,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 680 562,9 тыс. руб., в том числе аванс 180 000,0 тыс. руб.

На отчетную дату готовность объекта составляет 94,1%, выполнены следующие работы:

- чистовая отделка помещений зданий №1 и № 2 - 95%;
- внутренняя отделка помещений здания № 3 - 90%;
- отделка стен актового зала звукопоглощающими панелями - 100%;
- плоская кровля здания № 3 и № 4 - 95%;
- подшивка карнизов зданий - 100%;
- монтаж внутренних дверных блоков зданий № 1 и № 2 - 100%;
- монтаж внутренних дверных блоков здания № 3 - 100%;
- устройство полов в здании №2 - 100%;
- устройство полов в здании №3 и № 4 - 100%;
- устройство покрытия пола в здании № 4 - 100%;
- монтаж лифтов - 90% (без пусконаладки);
- монтаж потолков / светильников зданиях № 1 и № 2 - 85/100%;
- монтаж потолков и светильников зданий № 3 и № 4 - 85/100%;
- сантехническое оборудование зданий № 1 и № 2 - 99%;
- сантехническое оборудование зданий № 3 и № 4 - 95%;
- монтаж ограждения территории–20%;
- проезды - 100%;
- тротуары - 100%;
- площадки - 100% без покрытия;
- озеленение - 70%;
- МАФ – 0%;
- освещение наружное - 100%;
- доп. освещение спортядра - 0%;
- слаботочные системы - 30%;
- монтаж подъемников зданий 3 и 4 - 0%;
- пуско-наладка внутренних инженерных систем - 0%;
- наружные инженерные сети - прокладка выполнена, врезки не выполнены.

Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 102 503,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 48 255,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 44 436,9 тыс. рублей или 92,1% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 3 818,5 тыс. рублей. Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме, в связи с изменением графиков отпусков (перенос отпуска на поздние периоды и уменьшение количества дней запланированного отпуска), остатка по льготному проезду и командировки (запрет на командировки).

Отдельное мероприятие 9- Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 25 000,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 25 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 25 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках мероприятия запланирована оплата остатка работ по государственному контракту № 0184200000616000172 от 09.09.2016 на строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре», не предусмотренного Отдельным мероприятием 6 - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жильё».

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 59 751,5 тыс. рублей, из них 5 929,4 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.07.2020 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 15 869,8 тыс. рублей, в том числе 4 961,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 15 869,7 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Размер ассигнований в 2020 году составляет 59 751,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 929,4 тыс. рублей. На 01.07.2020 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 15 869,8 тыс. рублей, в том числе 4 961,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 15 869,7 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках мероприятия реализуются инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе:

1) Заключен государственный контракт № 0384200001619000056 от 20.05.2019 на приобретение 10 жилых помещений общей площадью 391,31 кв.м. по ул. Пионерской на сумму 27 200,19 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Новатор». Срок исполнения 12.11.2020.

Приобретение 5 жилых помещений по данному контракту финансируется по направлению «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», в рамках которого заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 073-08-2019-269 от 12.02.2019 в размере 5 929,4 тыс. рублей (общий объем финансирования в рамках соглашения 9 751,5 тыс. рублей).

В отчетном периоде выполнен инвестиционный платеж в размере 30% на сумму 8 160,1 тыс. рублей.

Выполнены работы по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), работы по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен.

Показатель результативности использования субсидии из федерального бюджета установлен в размере 5 детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году. За истекший период 2020 года значение показателя достигнуто за счет предоставления жилых

помещений, приобретенных (построенных) в предыдущие периоды, в рамках иных целевых статей или за рамками соглашения с Минпросвещением России.

2) Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья.

В текущем году планируется приобретение 18-ти однокомнатных квартир на территории г. Нарьян-Мар. В первом полугодии размещено 24 извещений о проведении электронного аукциона: по 10 квартирам аукцион не состоялся, по 3 квартирам заключены следующие контракты:

- № 0384200001620000015 от 06.04.2020, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 762,5 тыс. рублей. Контракт исполнен, расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартира предоставлена сироте.

- № 0384200001620000012 от 06.04.2020, продавец ИП Айдуллина И.И., стоимость контракта – 2 693,5 тыс. рублей. Контракт исполнен, расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартира предоставлена сироте.

- № 0384200001620000013 от 06.04.2020, продавец ООО «Агентство недвижимости», стоимость контракта – 2 253,6 тыс. рублей. Контракт исполнен, расчет с продавцом произведен в полном объеме. Квартира предоставлена сироте.

11 электронных аукционов назначено на июль.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 549 046,1 тыс. рублей, из них 155 946,6 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.07.2020 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 319 069,1 тыс. рублей, в том числе 111 123,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 203 647,8 тыс. рублей или 63,8% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 27 309,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2020 году составляет 375 372,1 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено финансирование в сумме 192 490,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 172 607,7 тыс. рублей или 89,7% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 19 882,6 тыс. рублей.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевым строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 104 984,6 тыс. рублей. В отчетном периоде осуществлен очередной инвестиционный платеж в размере 21% - 104 984,6 тыс. рублей.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000.

2) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта 153 581,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 69 196,3 тыс. рублей. В отчетном периоде осуществлен очередной инвестиционный платеж 20% - 30 716,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде на объекте выполнен комплекс работ по монтажу по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Ведется работа по заполнению оконных и дверных блоков.

3) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000084 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Выучейского, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 18.03.2020, цена контракта 155 271,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2020 год финансирование не предусмотрено. На объекте выполнены и оплачены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000. На отчетную дату работы на объекте не ведутся.

4) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Пырерко, общая площадь не менее 1 958 кв. м). Срок исполнения – 15.04.2020, цена контракта 151 103,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в полном объеме 20% - 37 776,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнен комплекс работ по монтажу по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Выполнена прокладка наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водопровода. Завершены работы по установке окон и балконных блоков. Завершены работы по устройству внутренних вентиляционных систем. Ведется утепление фасада здания и устройство конструкции фасада, а также работы по прокладке внутренних систем водопровода и отопления.

5) 68 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 809 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 214 658,0 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 20 442,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. Ведутся работы по благоустройству территории.

6) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 31 054,2 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000. Ведется работа по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия).

7) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1 957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта 152 846,3 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 55 129,0 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000. Ведутся работы по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия).

8) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2020 год финансирование не предусмотрено.

Выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, работы по устройству кровли. Ведется работа по демонтажу бракованных стеновых блоков.

9) 54 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000095 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Пионерская, общая площадь не менее 2 523 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 193 281,6 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Новатор».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 14,7% - 28 385,6 тыс. рублей (часть от четвертого инвестиционного платежа в размере 20%). В отчетном периоде произведена запланированная оплата.

На объекте выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000, возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. Ведутся работы по благоустройству территории, чистовой отделки во 2 подъезде, устройству слаботочных сетей, устройству крылец электромонтажные работы.

Работы в сумме 10 270,8 тыс. рублей оплачены в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

10) 63 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская, общая площадь не менее 2 768 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 212 919,4 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

Окружным бюджетом на 2020 год финансирование не предусмотрено.

На объекте выполнены работы по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройству перекрытий на отметке 0,000, возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия), устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), возведению внутренних стен. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, устройству теплоизоляции чердачного перекрытия, устройству внутренних перегородок, устройству наружных сетей и освещения, штукатурные работы, благоустройству территории.

Часть контракта финансируется в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

11) 4 жилых помещений в МО «Пустозерский сельсовет» общей площадью не менее 216 кв. м.

Окружным бюджетом на 2020 год и в отчетном периоде предусмотрено 13 975,4 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Кассовое исполнение составило 4 192,6 тыс. рублей, в том числе рамках государственных контрактов:

- № 0384200001620000024 от 17.04.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 70 кв.м., стоимость контракта – 4 529,070 тыс. рублей, подрядчик - ООО «Альфа-Строй», срок исполнения – 27.05.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000025 от 17.04.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 45 кв.м., стоимость контракта – 2 911,545 тыс. рублей, подрядчик - ООО «Альфа-Строй», срок исполнения – 27.05.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000026 от 17.04.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 31 кв.м., стоимость контракта – 2 005,731 тыс. рублей, подрядчик - ООО «Альфа-Строй», срок исполнения – 27.05.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000027 от 17.04.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 70 кв.м., стоимость контракта – 4 529,070 тыс. рублей, подрядчик - ООО «Альфа-Строй», срок исполнения – 27.05.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

Неосвоенный остаток составил 9 782,8 тыс. рублей. Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

12) 2 жилых помещения в МО «Приморско-Куйский сельсовет» общей площадью не менее 100 кв. м).

Окружным бюджетом на 2020 год и отчетный период предусмотрено 14 428,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 328,5 тыс. рублей, в том числе рамках государственных контрактов:

- № 0384200001620000062 от 25.05.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 33 кв.м., стоимость контракта – 2 135,3 тыс. рублей, подрядчик - ООО «СМП-83», срок исполнения – 31.08.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000061 от 25.05.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 45 кв.м., стоимость контракта – 2 911,545 тыс. рублей, подрядчик - ООО «СМП-83», срок исполнения – 31.08.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000060 от 25.05.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 45 кв.м., стоимость контракта – 2 911,545 тыс. рублей, подрядчик - ООО «СМП-83», срок исполнения – 31.08.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000031 от 07.05.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 45 кв.м., стоимость контракта – 2 911,545 тыс. рублей, подрядчик - ООО «СМП-83», срок исполнения – 30.09.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

- № 0384200001620000030 от 07.05.2020 на приобретение (путем инвестирования) 1-го жилого помещения площадью 55 кв.м., стоимость контракта – 3 558,555 тыс. рублей, подрядчик - ООО «СМП-83», срок исполнения – 30.09.2020 г.

В отчетном периоде подрядчику выплачен 1-ый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта за получение разрешения на строительство объекта, выход на строительную площадку.

Неосвоенный остаток составил 10 099,8 тыс. рублей. Подрядчиком планировалось передать квартиры раньше срока исполнения государственного контракта. В связи с тем, что квартиры не переданы, средства освоены не в полном объеме.

13) 66 жилых помещений в районе базы ОПХ на территории г. Нарьян-Мар:

На реализацию мероприятия бюджетные ассигнования в 2020 году не предусмотрены.

Государственный контракт № 0384200001618000096 от 18.12.2018 г., заключенный с ООО «Версо-М» на сумму 225 030,2 тыс. рублей находится в стадии расторжения.

К работам подрядчик не приступал в связи с тем, что комплексная застройка участка не согласована Аэронавигацией в связи нахождением земельного участка в непосредственной близости аэронавигационного объекта ДПРМ-060. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 67 509,1 тыс. рублей будет возвращен в бюджет округа.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2020 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 400,0 тыс. рублей. Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 100,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции № 44 от 03.04.2020.

За счет возвратов 2019 года в отчетном периоде выплачено 23 компенсации на общую сумму 69 040,5 тыс. рублей. Остаток средств составил 4 861,4 тыс. рублей.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 100,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции № 46 от 07.04.2020.

За счет возвратов 2019 года в отчетном периоде выплачено 26 компенсаций на общую сумму 74 268,9 тыс. рублей. Остаток средств составил 5 908,3 тыс. рублей.

3) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО - 100,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции № 47 от 09.04.2020.

4) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО - 100,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции № 42 от 02.04.2020.

За счет возвратов 2019 года в отчетном периоде выплачено 4 компенсации на общую сумму 10 853,946 тыс. рублей. Неизрасходованные остатки отсутствуют.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 173 274,0 тыс. рублей, из них 155 946,6 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.07.2020 финансирование проекта предусмотрено в размере 126 578,8 тыс. рублей, в том числе 111 123,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 31 040,1 тыс. рублей или 24,5% от плана, в том числе 27 309,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 95 538,7 тыс. рублей.

Заявки на предоставление финансовой поддержки на этапы 2020-2021 годов и 2021-2022 годов направлены в адрес Фонда ЖКХ письмами от 23.03.2020 № 01-23/2017 и № 01-23/2013, рассмотрены правлением Фонда ЖКХ 21.05.2020. 29.05.2020 года финансовые средства в размере 81 119 343,25 руб. или 30% от общего объема заявок поступили в бюджет округа.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) Часть квартир из 146 жилых помещений в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016 (МКД в районе ул. Авиаторов). Подрядчик - ООО «Полосжилстрой». Общая стоимость контракта - 529 774,988 тыс. рублей.

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в полном объеме - 63 812,6 тыс. рублей. В отчетном периоде запланирована оплата в размере 57 430,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 51 049,0 тыс. рублей. Кассовое освоение 12 974,5 тыс. рублей или 22,6%, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 050,7 тыс. рублей.

На отчетную дату на объекте ведутся отделочные работы. 6-7 секции введены в эксплуатацию, в июне 2020 года приняты от подрядчика, зарегистрированы в собственность НАО, переданы в УИЗО НАО.

Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

3) Часть квартир из 47 жилых помещений в рамках ГК № 0184200000617000153 от 27.10.2017 (МКД в районе ул. Первомайская – Тыко-Вылка). Срок исполнения – 30.11.2018. Общая стоимость контракта - 189 287,8 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «ПОЛЛОСЖИЛСТРОЙ».

Окружным бюджетом на 2020 год и отчетном периоде предусмотрена оплата по контракту в полном объеме - 15 858,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 14 272,7 тыс. рублей. Кассовое освоение 7 794,8 тыс. рублей или 49,2%, в том числе 7 015,4 тыс. рублей.

В связи с отставанием подрядчика от графика работ, квартиры заказчику не переданы.

3) Часть квартир из 63 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000097 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Октябрьская). Подрядчик – ООО «Опора». Цена контракта - 212 919,4 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – август 2020 г.

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 42 583,9 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование предусмотрено в размере 21 292,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 19 162,8 тыс. рублей, на оплату этапа по благоустройству и озеленению. Кассовое освоение составило 0%.

4) Часть квартир из 54 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000095 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Пионерская). Подрядчик – ООО «Новатор». Цена контракта 193 281,62 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 14.12.2020.

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 39 263,0 тыс. рублей. В отчетном периоде запланирована оплата в размере 29 598,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 26 639,0 тыс. рублей, на оплату этапа по благоустройству и озеленению. Кассовое исполнение составило 10 270,1 тыс. рублей или 34,7%, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 243,7 тыс. рублей.

5) Часть квартир из 68 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000094 от 11.12.2018 (МКД в районе ул. Рыбников, общая площадь не менее 2 809 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 214 658,0 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Опора».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в размере 11 756,0 тыс. рублей. В отчетном периоде запланирована оплата в размере 2 399,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение 0%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства».

Размер ассигнований в 2020 году составляет 3 072,5 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Размер ассигнований в 2020 году составляет 3 072,5 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено финансирование не предусмотрено.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства», в том числе:

1) *Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков для многодетных семей в целях индивидуального строительства в п. Искателей Ненецкого автономного округа.*

Средства окружного бюджета в 2020 году предусмотрены на строительство объекта в размере 3 072,5 тыс. рублей. На 01.07.2020 года финансирование не предусмотрено.

В отчетном периоде три раза не состоялся аукцион по причине отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. Ведется работа по сбору коммерческих предложений от потенциальных подрядчиков.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

В рамках реализации подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 67 850,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2020 предусмотрено финансирование в размере 43 452,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 43 030,6 тыс. рублей, в том числе 8 340,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, или 99% от плана.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2020 году составляет 46 503,0 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 22 104,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 682,8 тыс. рублей или 98,1% от плана.

В рамках мероприятия предусмотрена реализация следующих детализированных мероприятий:

1) *Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья.*

Размер ассигнований в 2020 году составляет 45 631,7 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 21 876,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 499,3 тыс. рублей или 98,3% от плана. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 377,3 тыс. рублей.

В том числе осуществлялись:

- Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2020 году – 36 531,7 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 17 826,6 тыс. рублей. Кассовое освоение 17 449,3 тыс. рублей или 97,9% от плана.

Неисполнение связано с заявительным характером выплаты.

- Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка.

Предусмотрено средств окружного бюджета в 2020 году – 9 100,0 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 4 050,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 4 050,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В период с декабря 2019 года по май 2020 года 35 участников подпрограммы досрочно погасили кредит. Кроме того, 12 участников подпрограммы получили социальные выплаты на погашение части ипотечного кредита в связи с рождением ребенка.

2) Социальные выплаты в рамках закона НАО от 21.03.2012 № 17-оз «О внесении изменений в закон НАО «О развитии ипотечного жилищного кредитования в НАО».

Размер ассигнований в 2020 году составляет 871,3 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 228,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 183,5 тыс. рублей или 80,5% от плана. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 44,5 тыс. рублей.

Неисполнение связано с заявительным характером выплат.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2020 году составляет 21 347,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей. На 01.07.2020 финансирование предусмотрено в размере 21 347,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 21 347,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей, 100%.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 18 926,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 394,4 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 191,2 тыс. рублей.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме доведен до муниципального образования на счета временного распоряжения во II квартале 2020 года.

В отчетном периоде оплачено 3 свидетельства на сумму 3 149,4 тыс. рублей.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 2 421,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 946,0 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 24,5 тыс. рублей.

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в полном объеме доведен до муниципального образования на счета временного распоряжения во II квартале 2020 года.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности».

В рамках реализации подпрограммы 6 в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 24 483,0 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2020 предусмотрено финансирование в размере 21 099,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 099,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 1 «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов»

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов».

Размер ассигнований в 2020 году составляет 24 403,5 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 21 020,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 020,0 тыс. рублей или 100% от плана.

На 01.07.2020 социальные выплаты на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов получили 7 участников подпрограммы. В целях получения социальных выплат участниками подпрограммы подтверждено наличие собственных средств в размере 9 008,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

В рамках мероприятия предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов».

Размер ассигнований в 2020 году составляет 79,5 тыс. рублей. На 01.07.2020 предусмотрено 79,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 79,4 тыс. рублей или 99,9% от плана.

На 01.07.2020 социальные выплаты на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов получил 1 участник подпрограммы.

Подпрограмма 8 «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

В рамках реализации подпрограммы 8 в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 47 890,0 тыс. руб. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2020 предусмотрено финансирование в размере 20 583,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 20 582,9 тыс. рублей или 100% от плана.

Основное мероприятие 1 – Возмещения недополученных доходов кредитных организаций.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Ненецком автономном округе.

В целях реализации подпрограммы 8 между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» заключено соглашение на 2020 год о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Указанное соглашение не предусматривает выдачу в 2020 году банком новых жилищных кредитов, бюджетные ассигнования направляются на возмещение недополученных доходов банка по жилищным кредитам, выданным в 2015-2019 гг.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



А.А. Чинаров

Отчет
о реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"
за II квартал 2020 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат. (%)				
			План					Кассовое исполнение					ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ФБ	МБ	ИИ					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Всего по государственной программе	ДС и ЖСК НАО	697 963,4	688 739,1	528 145,3	160 593,8	215,7	9 008,6	576 254,9	567 030,6	490 430,5	76 600,1	215,7	9 008,6	82,6%	82,3%	
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограммы)	x	126 578,8	126 578,8	15 455,3	111 123,5	0,0	0,0	31 040,1	31 040,1	3 730,3	27 309,8	0,0	0,0	24,5%	24,5%	
2	Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства	ДС и ЖСК НАО	73 767,5	73 767,5	73 767,5	0,0	0,0	0,0	72 999,0	72 999,0	72 999,0	0,0	0,0	0,0	99,0%	99,0%	
3	Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ДСЗ"	495,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0	464,2	464,2	464,2	0,0	0,0	0,0	93,8%	93,8%	
4	Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	ДС и ЖСК НАО	51 000,0	51 000,0	51 000,0	0,0	0,0	0,0	50 094,0	50 094,0	50 094,0	0,0	0,0	0,0	98,2%	98,2%	
5	Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства	ДС и ЖСК НАО	1 620,9	1 620,9	1 620,9	0,0	0,0	0,0	1 620,8	1 620,8	1 620,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
6	Отдельное мероприятие 6 - Региональный проект Ненецкого автономного округа "Жилье"	ДС и ЖСК НАО, КУ НАО "ДСЗ"	68 526,4	68 526,4	32 358,2	36 168,2	0,0	0,0	68 185,3	68 185,3	32 197,1	35 988,2	0,0	0,0	99,5%	99,5%	
7	Отдельное мероприятие 7 - Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта	ДС и ЖСК НАО	48 255,4	48 255,4	48 255,4	0,0	0,0	0,0	44 436,9	44 436,9	44 436,9	0,0	0,0	0,0	92,1%	92,1%	
8	Отдельное мероприятие 9 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий	ДС и ЖСК НАО, КУ НАО "ДСЗ"	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	

N л/п		Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия массового исполнения запланированному уровню затрат, (%)				
		Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия				Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План				Кассовое исполнение						
		Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.			ИИ	МБ	ИИ
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения»	ДС в ЖСК НАО	15 869,8	15 869,8	10 908,1	4 961,7	0,0	0,0	15 869,7	15 869,7	10 908,0	4 961,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилищными помещениями детей-сирот и лиц из их специализированных жилых помещений	КУ НАО "ДСЗ"	15 869,8	15 869,8	10 908,1	4 961,7	0,0	0,0	15 869,7	15 869,7	10 908,0	4 961,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	КУ НАО "ДСЗ"	8 160,1	8 160,1	3 198,4	4 961,7	0,0	0,0	8 160,1	8 160,1	3 198,4	4 961,7	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1.1	Жилые помещения 6 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская)	КУ НАО "ДСЗ"	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1.2	Жилые помещения 7 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская)	КУ НАО "ДСЗ"	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1.3	Жилые помещения 8 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская)	КУ НАО "ДСЗ"	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1.4	Жилые помещения 9 площадью 33,64 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская)	КУ НАО "ДСЗ"	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	1 611,5	1 611,5	631,6	979,9	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1.5	Жилые помещения 10 площадью 35,78 кв. м. (г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская)	КУ НАО "ДСЗ"	1 714,1	1 714,1	672,0	1 042,1	0,0	0,0	1 714,1	1 714,1	672,0	1 042,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
9.1.1.6	Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья	КУ НАО "ДСЗ"	7 709,7	7 709,7	7 709,7	0,0	0,0	0,0	7 709,6	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	
10	Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем риска	ДС в ЖСК ВАО	319 069,1	319 069,1	207 945,6	111 123,5	0,0	0,0	203 647,8	203 647,8	176 338,0	27 309,8	0,0	0,0	63,8%	63,8%	
10.1.	Основное мероприятие 3 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем риска	КУ НАО "ДСЗ"	192 490,3	192 490,3	192 490,3	0,0	0,0	0,0	172 607,7	172 607,7	172 607,7	0,0	0,0	0,0	89,7%	89,7%	
10.1.1	Приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве:	КУ НАО "ДСЗ"	192 490,3	192 490,3	192 490,3	0,0	0,0	0,0	172 607,7	172 607,7	172 607,7	0,0	0,0	0,0	89,7%	89,7%	

N п/п		Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)						
		Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основной программы					Наименование ответственного исполнителя, исполнителя, соисполнителя, участника	План							Кассовое исполнение				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17		
Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10.2	Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.2.1	Субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными	Администрация МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.2.1.1	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	Администрация муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.2.1.2	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рабочий поселок Искателей»	Администрация МО «Рабочий поселок Искателей»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.2.1.3	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО "Тельвисонский сельсовет" НАО	Администрация МО «Тельвисонский сельсовет» НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.2.1.4	Предоставление субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО "Триноморско-Куйский сельсовет" НАО	Администрация МО «Триноморско-Куйский сельсовет» НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			
10.3	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	X	126 578,8	126 578,8	15 455,3	111 123,5	0,0	0,0	31 040,1	31 040,1	3 730,3	27 309,8	0,0	0,0	24,5%	24,5%			
10.3.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств окружного бюджета	КУ НАО "ЦСЗ"	126 578,8	126 578,8	15 455,3	111 123,5	0,0	0,0	31 040,1	31 040,1	3 730,3	27 309,8	0,0	0,0	24,5%	24,5%			
11	Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства	ДС и ЖЭС НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-			

N п/п		Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия массового исполнения запланированному уровню затрат, (%)						
		Наименование ответственного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия					Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника							Кассовое исполнение				
		План					Кассовое исполнение							ИИ		МБ		
Всего	ОБ всего <1>	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
11.1	Основное мероприятие 2 - Реализация проекта освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
11.1.1	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов освоения и развития территории для жилищного строительства	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
12	Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании	ДЭТ и СЭН НАО	43 668,1	43 452,4	35 112,0	8 340,4	215,7	0,0	43 246,3	43 030,6	34 690,2	8 340,4	215,7	0,0	99,0%	99,0%		
12.1	Основное мероприятие 1 - Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования	ГКУ НАО "ОСЭН"	22 104,6	22 104,6	22 104,6	0,0	0,0	0,0	21 682,8	21 682,8	21 682,8	0,0	0,0	0,0	98,1%	98,1%		
12.1.1	Меры социальной поддержки жителей Ненецкого автономного округа при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья	ГКУ НАО "ОСЭН"	21 876,6	21 876,6	21 876,6	0,0	0,0	0,0	21 499,3	21 499,3	21 499,3	0,0	0,0	0,0	98,3%	98,3%		
12.1.2	Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе»	ГКУ НАО "ОСЭН"	228,0	228,0	228,0	0,0	0,0	0,0	183,5	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	80,5%	80,5%		
12.2	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Администрация МО НАО	21 563,5	21 347,8	13 007,4	8 340,4	215,7	0,0	21 563,5	21 347,8	13 007,4	8 340,4	215,7	0,0	100,0%	100,0%		
13	Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ДЭТ и СЭН НАО	30 108,2	21 099,6	21 099,6	0,0	0,0	9 008,6	30 108,0	21 099,4	21 099,4	0,0	0,0	9 008,6	100,0%	100,0%		
13.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	30 028,7	21 020,1	21 020,1	0,0	0,0	9 008,6	30 028,6	21 020,0	21 020,0	0,0	0,0	9 008,6	100,0%	100,0%		
13.1.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	30 028,7	21 020,1	21 020,1	0,0	0,0	9 008,6	30 028,6	21 020,0	21 020,0	0,0	0,0	9 008,6	100,0%	100,0%		

Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)																
N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План						Кассовое исполнение						Оценка степени соответствия массового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	
			Всего	ОБ всего <1>	в т.ч.		МБ	ИН	Всего	ОБ всего <2>	в т.ч.		МБ	ИН	За счет всех источников (гр. 10/4)	За счет ОБ (гр. 11/5)
					ОБ (без ФБ)	ФБ					ОБ (без ФБ)	ФБ				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Основное мероприятие 2 "Комплексная части затрат по газификации индивидуальных жилых домов"	ГКУ НАО "ОСЭН"	79,5	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%
13.2.1	Социальные выплаты жителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов	ГКУ НАО "ОСЭН"	79,5	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,9%
14	Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	20 583,0	20 583,0	20 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 582,9	20 582,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
14.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение недополученных доходов кредитных организаций	ДФЭ НАО	20 583,0	20 583,0	20 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 582,9	20 582,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
14.1.1	Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитным за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	20 583,0	20 583,0	20 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 582,9	20 582,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



А.А. Чинаров

Начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа



Е.Г. Соколова

тел. 2-19-18, внутренний 1834