

Пояснительная записка о ходе исполнения
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
за январь-июнь 2020 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 417-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 20.12.2019 № 147-оз (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 31.03.2020 № 171-оз и с учетом распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа от 03.04.20 № 102-рг) предусмотрено 2 266 825,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 325 008,0 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 891,8 тыс. рублей.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2020 предусмотрено финансирование в размере 1 422 493,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 135 008,0 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета 10,1 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 1 313 599,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 110 000,0 тыс. рублей. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет средств окружного бюджета составило 92,3 %. Средства местного бюджета освоены в объеме 10,1 тыс. рублей.

Неосвоенный остаток составил 108 893,8 тыс. рублей.

В рамках государственной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Отдельное мероприятие 4 - «Устройство и содержание искусственного дорожного сооружения (зимника)».

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 89 253,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 89 253,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 89 253,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия финансируются детализированные мероприятия:

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск».

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 83 349,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 83 349,3 тысяч рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 83 349,3 тысяч рублей или 100,0 % от плана.

Заключен контракт на содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – г. Усинск, подрядчик – ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» от 29.11.2019 № 0384200001619000122. Срок исполнения контракта 10.06.2020 г. Стоимость работ по контракту определена в сумме 83 400,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен в полном объеме.

«Устройство и содержание зимника г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска».

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 5 904,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 5 904,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 5 904,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Заключен государственный контракт на устройство и содержание искусственного зимника г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска, подрядчик - ООО «Автомаркет» от 18.11.2019 № 0384200001619000109. Срок исполнения контракта 30.04.2021 года. Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 862,8 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие 8 - Подготовка документации по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 20 430,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 20 430,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составило 12 793,8 тыс. рублей или 62,6 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 7 636,4 тыс. рублей.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0384200001618000050 от 01.10.2018 г., на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск а участке км 97+000- км 103+639 с мостовым переходом через р. Шапкина. Подрядчик ООО «Мостсервис». Стоимость государственного контракта составляет 3 116,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 29.05.2019 года.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 155,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 155,8 тыс. рублей.

Государственный контракт исполнен в полном объеме.

- № 0384200001619000053 от 04.06.2019 г., на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар – Лая-Вож. Подрядчик ООО «Зенит». Стоимость государственного контракта составляет 17 800,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 31.01.2020 года.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12 638,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 638,0 тыс. рублей. Государственный контракт исполнен в полном объеме.

- № 0384200001619000054 от 04.06.2019 г., на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа. Подрядчик ООО «Джи Динамика». Стоимость государственного контракта составляет 9 800,0 тыс. рублей. Срок исполнения 31.01.2020 года

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 4 106,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. Государственный контракт не исполнен, подрядчик отстает от графика работ.

- № 0384200001619000100 от 23.09.2019 г., на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под

автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок км 177+468 строящейся дороги – п. Харьягинский. Подрядчик ООО «Джи Динамика». Стоимость государственного контракта составляет 3 530,2 тыс. рублей. Срок исполнения 04.04.2020 года.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 530,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Государственный контракт не исполнен, подрядчик отстает от графика.

Отдельное мероприятие 11 – Уплата членских взносов в некоммерческие организации.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 240,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 120,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 120,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Отдельное мероприятие 12 - Возврат средств в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 1 415,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 415,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 415,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

На 2020 год предусмотрено в окружном бюджете – 46 373,7 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 891,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 997,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 10,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 997,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Местного бюджета составило 10,1 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

На 2020 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 17 604,6 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили – 177,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрена субсидия:

1. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрации МО «Город Нарья-Мар»:

- на ремонт автомобильной дороги по ул. Победы с прилегающими проездами вдоль ГБОУК НАО «Ненецкий краеведческий музей» и ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова». Соглашение с МО не заключено.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 2 171,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 22,0 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств в отчетном периоде не предусмотрены.

2. на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, МО «Пустозерский сельсовет»:

на ремонт автомобильной дороги местного значения «Поселок Хонгурей – причал». Соглашение с МО не заключено.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 15 433,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 155,9 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств в отчетном периоде не предусмотрены.

Региональный проект «Дорожная сеть».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 28 769,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 713,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 997,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 10,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 997,2 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере - 28 769,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 290,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере – 997,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 10,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 997,2 тыс. рублей или 100,0 %.

Заключен государственный контракт от 25.06.2019 г. № 059 на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «ОПОРА». Стоимость государственного контракта составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

На 01.07.2020 частично выполнены работы по установке опор освещения, монтажу тротуаров, ограждений, демонтажу покрытия съездов, отсыпке полотна дороги щебнем.

Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре».

На 2020 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Средства местных бюджетов составили - 423,3 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 135 от 15.10.2019 г., на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Полярная в г. Нарьян-Мар. Подрядчик ООО «Капиталстрой НАО». Стоимость государственного контракта составляет 79 564,7 тыс. рублей. Срок исполнения 01.09.2020 года.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 841 527,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 175 007,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 580 217,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 135 008,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 528 796,4 тыс. рублей или 91,1 % от плана, в том числе средства федерального бюджета 110 000,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуется отдельное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть»».

В рамках проекта реализуются следующие детализированные мероприятия:

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+939 в Ненецком автономном округе. I участок км 103+639 - км 126+939. 1 этап строительства ПК47+00 - ПК90+00.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 525 007,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 125 007,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 525 007,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 125 007,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 500 000,0 тыс. рублей или 95,2 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 100 000,0 тыс. рублей.

Неосвоенный остаток составил 25 008,0 тыс. рублей.

Не освоение средств федерального бюджета связано с отсутствием доведения федерального финансирования Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодора).

В целях реализации мероприятия 22 декабря 2018 года заключены:

- государственный контракт № 0384200001618000105 на выполнение работ по строительству объекта (I этап). Подрядчик ООО «Техносфера». Стоимость государственного контракта составила 857 996,7 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 30.10.2021 года.

За отчетный период на объекте выполнены работы по устройству земляного полотна на 217 046 м³ или 65% от запланированного объема, работы по укладке геотекстиля произведены на 100%.

В целях обеспечения контроля, за выполнением строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность и надежность объекта капитального строительства и в целях обеспечения соответствия выполняемых работ проектной документации и технологии строительства, заключены государственные контракты для выполнения функций строительного контроля и авторского надзора.

- государственный контракт № 0384200001619000035 от 07.05.2019 г. на выполнение работ по строительному контролю. Стоимость по контракту составляет 9 523,8 тыс. рублей. Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

- государственного контракта № 0384200001619000041 от 22.04.2019 на выполнение работ по авторскому надзору. Стоимость по контракту составляет 1 150,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Стройпутызыскания».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

- государственный контракт № 0384200001618000106 от 22.12.2018 на выполнение работ по строительству объекта (II этап). Стоимость по контракту составляет – 949 208,7 тыс. руб. Подрядчик ООО «Техносфера».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 67 171,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 67 171,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.

- государственного контракта № 0384200001619000036 от 07.05.2019 на выполнение работ по строительному контролю. Стоимость по контракту составляет 10 891,6 тыс. руб. Подрядчик ООО «ЭКОЛЭНД».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

- государственного контракта № 0384200001619000042 от 22.04.2019 на выполнение работ по авторскому надзору. Стоимость по контракту составляет 1 300,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Стройпутызыскания».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

- государственного контракта № 0384200001619000155 от 27.01.2020 на выполнение работ по строительству объекта (III этап). Стоимость по контракту составляет 4 328 289,4 тыс. руб. Подрядчик ООО «Техносфера».

В отчетном периоде бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 432 828,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 432 828,9 тыс. руб. или 100,0% от плана.

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 225 224,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 50 000,0 тыс. руб. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 25 159,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 10 803,9 тыс. руб. или 42,9 % от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. рублей.

Неосвоенный остаток составил 14 355,3 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 16.09.2019 № 0384200001619000066. Подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 493 673,8 тыс. рублей. Срок исполнения 20.12.2020 года.

В настоящее время подрядчик планирует реконструкцию тротуаров, оборудование проезжей части освещением, установку 23 автопавильонов, реконструкцию 7,2 км. автодороги, ведет завоз материалов на объект.

Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет СССР до ул. Рыбников.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 39 149,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0384200001619000091, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 188 700,0 тыс. рублей. Срок исполнения 30.01.2021 года.

Подрядчик не приступил к выполнению строительно-монтажных работ. Начало работ запланировано на июль 2020 года.

Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Красное км.39+64 – км. 41+148.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 52 145,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 30 050,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 17 942,5 тыс. рублей или 59,9 % от плана.

Неосвоенный остаток составил 12 057,5 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 10.06.2019 № 0384200001619000058, подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контакту определена в сумме 250 256,1 тыс. рублей. Срок исполнения 20.12.2020 года.

Подрядчик отстает от графика работ. Возобновление работ на объекте после зимнего периода планировалось в мае текущего года, из-за длительного паводка к работам приступили в июне 2020 года.

Подпрограмма 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 849 209,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 150 000,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 414 513,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 374 532,6 тыс. рублей или 90,4 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 39 980,5 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие отдельные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 456 757,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 274 118,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 273 672,0 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 446,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в том числе:

Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искателей, г. Нарьян-Мар - п. Красное. г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок г. Нарьян-Мар -Лая-Вож и автомобильных дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 280 426,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 175 132,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 175 132,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 03842000001619000031 от 19.04.2019 подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Стоимость работ по контакту определена в сумме 241 221,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 6 005,8 тыс. рублей, оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

- № 0384200001619000137 от 02.12.2019 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 168 862,6 тыс. рублей. Срок исполнения 31.05.2020 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 165 238,2 тыс. рублей.

- № 0384200001620000064 от 08.06.2020 подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 67 765,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

- № 0384200001620000059 от 26.05.2020 подрядчик ООО «Техносфера Инжиниринг». Стоимость работ по контракту определена в сумме 30 666,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

В целях непрерывного периода содержания автодорог в отчетном периоде были заключены однодневные контракты с 01.06.2020 по 07.06.2020 на общую сумму 3 888,2 тыс. рублей. Контракты исполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 3 888,2 тыс. рублей.

Содержание автомобильных дорог с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша - д. Волоковая.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 35 296,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 17 524,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 17 524,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000069 от 25.06.2019 подрядчик ООО «Полар». Стоимость работ по контракту определена в сумме 39 822,2 тыс. рублей. Срок исполнения 30.06.2020 года.

Оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

Заключен государственный контракт № 0384200001620000067 от 08.06.2020, подрядчик ООО «Полар». Стоимость работ по контракту определена в сумме 14 393,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 года.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск: участок п. Харьягинский - граница округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 127 274,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 73 589,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 73 589,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0384200001619000032 от 19.04.2019 подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой». Стоимость работ по контракту определена в сумме 63 234,1 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2019 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 2 104,2 тыс. рублей, оплата работ произведена за период с 26 декабря по 31 декабря 2019 года.

- № 0384200001619000140 от 11.12.2019 подрядчик ООО СПК «ТЕМП-ДОРСТРОЙ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 67 965,4 тыс. рублей. Срок исполнения 31.05.2020 года.

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 67 964,4 тыс. рублей.

Государственный контракт выполнен в полном объеме.

- № 0384200001620000065 от 08.06.2020 на содержание автомобильных дорог, подрядчик ООО «ТЕМП-ДОРСТРОЙ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 53 684,9 тыс. руб.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по государственному контракту не предусмотрены.

В целях непрерывного периода содержания автодорог в отчетном периоде были заключены однодневные контракты с 01.06.2020 по 08.06.2020 на общую сумму 3 521,3 тыс. рублей. Контракты исполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 3 521,3 тыс. рублей.

Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 944,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 2 944,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 944,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 038420000161900014000028 от 16.04.2019, подрядчик ООО «Домер ПК». Срок исполнения 01.11.2019 год.

В отчетном периоде государственный контракт выполнен в полном объеме.

Содержание электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 401,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 290,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 290,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 038420000161900014000139 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 085,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

Оказание услуг по энергоснабжению электролиний наружного освещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар- п. Искателей, по ул. Выучейского, ул. Ленина, ул. Хатанзейского, ул. Первомайская, ул. Октябрьская.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 012,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 239,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 793,4 тыс. рублей или 64,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 493/1-2020/1 от 25.02.2020. Подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 012,7 тыс. рублей.

Содержание светофорных объектов.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 190,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 437,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 437,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000138 от 11.12.2019, подрядчик ООО «Пром-Сервис». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 190,5 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

Выполнение работ по вертикальному озеленению на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 485,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Создание автоматизированной системы управления наружным освещением.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 260,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 99,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 99,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000094 от 03.09.2019, подрядчик РТК - Энергобаланс. Стоимость работ по контракту определена в сумме 2 839,7 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2020 год.

Содержание автомобильной дороги ул. Губкина – ПБО в п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 464,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 860,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 860,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000098 от 30.08.2019, подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 13 936,3 тыс. рублей. Срок исполнения 31.12.2022 год.

Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 219 853,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 140 066,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 860,6 тыс. рублей или 72,0 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 39 205,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар-г. Усинск, участок п. Харьягинский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 91 607,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 57 115,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 23 910,0 тыс. рублей или 41,9 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000080 от 29.07.2019, подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 191 298,0 тыс. рублей. Срок окончания работ октябрь 2020 года.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 23 910,0 тыс. рублей.

На объекте установлены временные знаки и ограждения, выполнены работы по забивке свай на опоре № 2, выполнена передвижка пролетов, заменены опорные части на новые РОЧ, выполнена разборка шкафных стенок переходных плит, дорожной одежды, забетонированы шкафные стенки.

-№ 0384200001619000089 от 02.09.2019, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 4 101,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 411,6 тыс. рублей.

- № 0384200001619000088 от 14.10.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 382,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 110 545,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 65 250,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 65 250,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000068 от 10.07.2019 подрядчик ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 814 710,1 тыс. рублей. Срок сдачи работ 31.10.2021 год.

В настоящее время выполнена вырубка деревьев и кустарников в полосе отвода, отсыпка насыпи временной строительной площадки 1260,8м³, разработка грунта котлованов ОП-2, ОП-3 для ремонта и устройства монолитных рубашек, организация ПОДД. В связи с поздней доставкой материалов и бетонного узла на объект в 2019 году подрядчиком выполнено работ меньше, чем планировалось, отставание от графика на 3 месяца.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 65 250,6 тыс. рублей.

-№ 0384200001619000044 от 17.05.2019 на выполнение работ по строительному контролю, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 11 900,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 931,5 тыс. рублей.

- № 0384200001619000026 от 10.07.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 1 649,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата работ на 150,2 тыс. рублей.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа, км 36+401, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 900,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 900,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 900,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000046 от 29.07.2019 подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 3 900,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде контакт исполнен в полном объеме.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа, км 6+366, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 750,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 750,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 750,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000047 от 20.05.2019 подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 3 750,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде контакт исполнен в полном объеме.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, участок п. Харьягинский – граница округа, км 3+328, мост через ручей Безымянный в Ненецком автономном округе.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 050,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 050,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000045 от 20.05.2019 подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 4 050,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде контакт исполнен в полном объеме.

Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – п. Красное.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6000,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 6 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000105 от 01.11.2019 подрядчик ООО «ПСБ Агропромдорстрой». Стоимость работ по контракту определена в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

Запланированные средства не освоены, в связи с отставанием подрядчика от срока сдачи работ, на отчетную дату ведется работа по прохождению проверки государственной экспертизы.

Региональный проект «Дорожная сеть»

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 172 598,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 150 000,0 тыс.рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 328,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия реализуются следующие детализированные мероприятия:

Капитальный ремонт мостового сооружения через протоку Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар – п. Искателей с разработкой проектной документации.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 169 339,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 150 000,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период

предусмотрено финансирование в размере 328,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

Заключены следующие государственные контракты:

-№ 0384200001619000014 от 15.05.2019 ООО «СМК-строй». Стоимость работ по контракту определена в сумме 320 874,2 тыс. рублей. Срок исполнения 31.10.2021 год.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

-№ 0384200001619000034 от 29.04.2019 на выполнение работ по строительному контролю, подрядчик ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 6 192,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде запланировано бюджетных ассигнований в сумме 328,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Оплата не произведена ввиду временного прекращения строительно-монтажных работ на объекте, строительный контроль не осуществлялся.

-№ 0384200001619000050 от 06.05.2019 на выполнение работ по авторскому надзору, подрядчик ООО ПИИ «Кировмостдорпроект». Стоимость работ по контракту определена в сумме 632,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования не запланированы.

Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина - ПБО в п. Искателей.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 259,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период финансирование не предусмотрено.

Заключен государственный контракт № 0384200001619000098 от 16.09.2019 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Ненецкого автономного округа ул. Губкина – ПБО на принципах контракта жизненного цикла. Подрядчик ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Стоимость работ по контракту определена в сумме 24 042,1 тыс. рублей.

Работы по настоящему контракту выполняются в два этапа:

I этап – с момента заключения контракта по 31.12.2019 (ремонт)

II этап – с момента заключения контракта по 30.09.2020 (ремонт)

В части содержания – с 01.01.2020 по 31.12.2022 (содержание)

В отчетном периоде ассигнования не предусмотрены.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 418 375,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 315 546,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 305 690,5 тыс. рублей или 96,9 % от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 9 856,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 276 755,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 242 126,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 232 377,2 тыс. рублей или 96,0 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 204 629,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 183 488,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 180 528,9 тыс. рублей или 98,4 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа от 31 01 2020 № 8.

За 5 месяцев 2020 перевезено 6 806 человек, в том числе 3 990 человек – по специальному тарифу. Налет часов самолетами Ан-2 составил 524,9 часов, вертолетами Ми-8Т – 641,4 часов, вертолетами Ми-8МТВ/АМТ-290,7 часов.

Данные предоставлены без учета информации за июнь месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 72 125,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58 638,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 51 848,3 тыс. рублей или 88,4 % от плана.

В том числе:

- Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 58,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 58,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 58,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «Нарьян-Марский ОАО» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 01.06.2020 № 66.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «Нарьян-Марский ОАО» выполняет авиарейсы по маршрутам Несь – Мезень, Харута – Инта, Хорей-Вер – Усинск и в обратном направлении.

Перевозки выполняются с мая 2020 года. Всего перевезено 13 человек.

Данные представлены без учета информации за июнь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидии, перевозчик предоставляет отчетные данные не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Усинск, г. Архангельск, п. Амдерма и в обратном направлении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 591,5 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 7 591,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 7 591,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии АО «Нордавиа – региональные авиалинии» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно от 09.01.2020 № 1.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения, АО «Нордавиа» выполняет авиарейсы по маршруту Архангельск – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 5 месяцев 2020 года перевезено 13 730 человек, в том числе 1 275 человек – по специальному тарифу.

Данные предоставлены без учета информации за июнь месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в города Сыктывкар, Киров и в обратном направлении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 63 087,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 49 600,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 42 810,1 тыс. рублей или 86,3 % от плана.

ДС и ЖКХ НАО заключены соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «РусЛайн» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 19.12.2019 № 145 и от 19.12.2019 № 146.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашений АО «РусЛайн» выполняет авиарейсы по маршрутам Сыктывкар – Нарьян-Мар, Киров – Нарьян-Мар и в обратном направлении.

За 5 месяцев 2020 года перевезено 4 816 человек.

Данные предоставлены без учета информации за июнь, так как в соответствии с действующим порядком предоставления субсидий, перевозчик

предоставляет отчетные данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого автономного округа в г. Архангельск аэропорт «Васьково» и в обратном направлении.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 387,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 1 387,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 387,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Оплата за оказанные услуги произведена за декабрь 2019 года.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, от 22.04.2020 № 52.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения АО «2-ой Архангельский ОАО» выполняет авиарейсы из населенных пунктов, расположенных в западной части округа, в аэропорт «Васьково» и в обратном направлении..

Основное мероприятие 2 - Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 9 034,7 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 9 034,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 9 034,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрена субсидия для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам.

ДС и ЖКХ НАО заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии муниципальному предприятию Заполярного района «Северная транспортная компания» в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам от 06.02.2020 № 9.

Субсидия предоставляется ежемесячно после окончания отчетного месяца по заявлениям перевозчика.

В рамках соглашения муниципального предприятия Заполярного района «Северная транспортная компания» выполняет перевозки пассажиров по р. Печора.

За 5 месяцев 2020 года перевезено 1 039 человек, в том числе 728 человек по специальному тарифу. Время эксплуатации судна на воздушной подушке составило - 473 часа, моторных лодок - 25,7 часа

Данные предоставлены без учета информации за июнь месяц, так как в соответствии с действующим порядком о предоставлении субсидий, перевозчик

предоставляет данные не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Основное мероприятие 3 - Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 132 585,9 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 64 384,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 64 278,6 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Заключены следующие государственные контракты:

- № 0184200000618000360-0019336-01 от 15.12.2018. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 8 295,8 тыс. рублей;

- № 0184200000619000499-0-04 от 20.12.2019. Подрядчик МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». Кассовое исполнение составило 51 902,3 тыс. рублей;

- № 0184200000618000359-0019336-01 от 15.12.2018. Подрядчик ИП Курленко А.Г. Кассовое исполнение составило 646,6 тыс. рублей.

- № 0184200000619000500-0-05 от 20.12.2019. Подрядчик ООО «Нарьян-Марское АТП». Кассовое исполнение составило 3 433,9 тыс. рублей.

За 5 месяцев 2020 года перевезено 608,8 тыс. человек, выполнено 12 339 рейсов.

Данные предоставлены без учета информации за июнь, так как в соответствии с контрактами подрядчики предоставляют отчетные документы до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



А.А. Чинаров

Отчет
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»
(шагмассовые государственные программы)
за II квартал 2024 года

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, федерального проекта	Наименование ответственного исполнителя, юридического лица, ИП, индивидуального предпринимателя, участника	Параметры финансового обеспечения (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат, (%)					
			Планы					Фактическое исполнение					ИИ	МБ	ИИ	МБ		
			Всего	ОБ всего <1>	ФБ	ОБ (без ФБ)	ИИ	МБ	ИИ	МБ	ИИ	МБ					ИИ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»	ДС и ЖСК НАО	1 422 503,4	1 422 493,3	1 287 485,3	135 008,0	10,1	0,0	1 313 609,7	1 313 599,6	1 203 599,6	110 000,0	10,1	0,0	92,3%	92,3%		
1.1	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Х	581 553,7	581 542,6	482 534,6	133 009,0	10,1	0,0	529 803,7	529 793,6	419 793,6	110 000,0	10,1	0,0	91,1%	91,1%		
2	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	89 253,7	89 253,7	89 253,7	0,0	0,0	89 253,7	89 253,7	89 253,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
2.1	Устройство и содержание объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	83 349,3	83 349,3	83 349,3	0,0	0,0	83 349,3	83 349,3	83 349,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
2.2	Устройство и содержание объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	5 904,4	5 904,4	5 904,4	0,0	0,0	5 904,4	5 904,4	5 904,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
3	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	20 430,2	20 430,2	20 430,2	0,0	0,0	20 430,2	20 430,2	20 430,2	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6%	62,6%		
3.1	Устройство и содержание объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	4 106,2	4 106,2	4 106,2	0,0	0,0	4 106,2	4 106,2	4 106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
3.2	Устройство и содержание объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	12 638,0	12 638,0	12 638,0	0,0	0,0	12 638,0	12 638,0	12 638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
3.3	Устройство и содержание объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	3 530,2	3 530,2	3 530,2	0,0	0,0	3 530,2	3 530,2	3 530,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
4	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	КУ НАО ЦСЗ	155,8	155,8	155,8	0,0	0,0	155,8	155,8	155,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	ДС и ЖСК НАО	1 007,4	1 007,4	997,3	0,0	10,1	1 007,3	997,2	997,2	0,0	10,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.1	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Администрация МО НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
5.1.1	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Администрация МО НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
5.1.1.1	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Администрация муниципального образования "Город Нарьян-Мар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			
5.2	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Х	1 007,4	997,3	997,3	0,0	10,1	1 007,3	997,2	997,2	0,0	10,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.2.1	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Администрация муниципального образования "Город Нарьян-Мар"	1 007,4	997,3	997,3	0,0	10,1	1 007,3	997,2	997,2	0,0	10,1	0,0	0,0	100,0%	100,0%		
5.2.2	Однородные мероприятия в сфере содержания и содержания объектов инфраструктуры	Администрация муниципального образования "Город Нарьян-Мар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Подпрограмма 2 - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.	ДС и ЖСК НАО	580 217,2	580 217,2	445 209,2	135 008,0	0,0	0,0	528 796,4	528 796,4	418 796,4	110 000,0	0,0	0,0	91,1%	91,1%
6.1	Выполнение работ "Дорожная сеть"	Ж	580 217,2	580 217,2	445 209,2	135 008,0	0,0	0,0	528 796,4	528 796,4	418 796,4	110 000,0	0,0	0,0	91,1%	91,1%
6.1.1	Строительство объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 103+639 - км 177+468 в Ненецком автономном округе - I. В составе км 103+639 - км 126+239"	КУ НАО "ЦСЗ"	525 008,0	525 008,0	400 000,0	125 000,0	0,0	0,0	500 000,0	500 000,0	400 000,0	100 000,0	0,0	0,0	95,2%	95,2%
6.1.3	Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искатели	КУ НАО "ЦСЗ"	25 159,2	25 159,2	15 159,2	10 000,0	0,0	0,0	10 803,9	10 803,9	803,9	10 000,0	0,0	0,0	42,9%	42,9%
6.1.4	Реконструкция автомобильной дороги ул. Липова на участке км 103+639 до ул. Рабочей	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
6.1.5	Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Усинск, участок км 126+239 - км 141+148	КУ НАО "ЦСЗ"	30 050,0	30 050,0	30 050,0	0,0	0,0	0,0	17 992,5	17 992,5	17 992,5	0,0	0,0	0,0	59,9%	59,9%
7	Подпрограмма 3 - Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	ДС и ЖСК НАО	414 513,1	414 513,1	414 513,1	0,0	0,0	0,0	374 532,6	374 532,6	374 532,6	0,0	0,0	0,0	90,4%	90,4%
7.1	Основное мероприятие 1 - Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	КУ НАО "ЦСЗ"	274 118,6	274 118,6	274 118,6	0,0	0,0	0,0	273 672,0	273 672,0	273 672,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%
7.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	274 118,6	274 118,6	274 118,6	0,0	0,0	0,0	273 672,0	273 672,0	273 672,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%
7.1.1.1	Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, в части содержания автомобильных дорог с твердым покрытием в границах населенных пунктов	КУ НАО "ЦСЗ"	17 524,6	17 524,6	17 524,6	0,0	0,0	0,0	17 524,5	17 524,5	17 524,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.2	Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Искатели, г. Нарьян-Мар - п. Крутое, г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок г. Нарьян-Мар - Лед-Возв в автомобильных дорогах на территории г. Нарьян-Мар и п. Искатели	КУ НАО "ЦСЗ"	175 132,2	175 132,2	175 132,2	0,0	0,0	0,0	175 132,2	175 132,2	175 132,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.3	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в части содержания автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - г. Усинск, участок п. Харьковский	КУ НАО "ЦСЗ"	73 589,9	73 589,9	73 589,9	0,0	0,0	0,0	73 589,9	73 589,9	73 589,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.4	Доплата автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	2 944,9	2 944,9	2 944,9	0,0	0,0	0,0	2 944,9	2 944,9	2 944,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.5	Доплата местных сообществ на автомобильных дорогах	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
7.1.1.6	Содержание дорожной сети общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	1 290,1	1 290,1	1 290,1	0,0	0,0	0,0	1 290,1	1 290,1	1 290,1	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.7	Оказание услуг по техническому обслуживанию дорожной сети, выполняемых на автомобильных дорогах Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Мар - п. Искатели по ул. Вулкановская, ул. Липова, ул. Хатановская, ул. Первомайская, ул. Октябрьская	КУ НАО "ЦСЗ"	1 290,9	1 290,9	1 290,9	0,0	0,0	0,0	793,4	793,4	793,4	0,0	0,0	0,0	64,0%	64,0%
7.1.1.8	Содержание автодорожных объектов	КУ НАО "ЦСЗ"	437,0	437,0	437,0	0,0	0,0	0,0	437,0	437,0	437,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.12	Выполнение работ по вертикальному освидетельствованию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.1.1.17	Создание автоматизированной системы управления дорожными средствами	КУ НАО "ЦСЗ"	99,8	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.1.1.14	Содержание автомобильных дорог ул. Губкина - ПБО в п. Искатели	КУ НАО "ЦСЗ"	1 860,2	1 860,2	1 860,2	0,0	0,0	0,0	1 860,2	1 860,2	1 860,2	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2	Основное мероприятие 2 - Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, дорожных сооружений и (или) их частей, в том числе по восстановлению транзитной-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	140 066,4	140 066,4	140 066,4	0,0	0,0	0,0	100 860,6	100 860,6	100 860,6	0,0	0,0	0,0	72,0%	72,0%
7.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа	КУ НАО "ЦСЗ"	140 066,4	140 066,4	140 066,4	0,0	0,0	0,0	100 860,6	100 860,6	100 860,6	0,0	0,0	0,0	72,0%	72,0%
7.2.1.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Усинск, участок п. Харьковский-граница округа, км 31+410, мост через ручей Есашинский в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЗ"	57 115,8	57 115,8	57 115,8	0,0	0,0	0,0	23 910,0	23 910,0	23 910,0	0,0	0,0	0,0	41,9%	41,9%
7.2.1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Нарьян-Мар - п. Усинск, участок п. Харьковский - граница округа, км 12+905, мостовой переход через реку Кола в Ненецком автономном округе	КУ НАО "ЦСЗ"	65 250,6	65 250,6	65 250,6	0,0	0,0	0,0	65 250,6	65 250,6	65 250,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.2.1.3	Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Нарва-Мур-Урэнск, участок п. Харламовской - граница округа, км 35+80), мест через ручей Бельмановый в Ненецком муниципальном районе	КУ НАО "ДСЗ"	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.4	КУ ошк, участок п. Харламовской - граница округа, км 49+36), мест через ручей Бельмановый в Ненецком муниципальном районе	КУ НАО "ДСЗ"	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.5	КУ ошк, участок п. Харламовской - граница округа, км 49+36), мест через ручей Бельмановый в Ненецком муниципальном районе	КУ НАО "ДСЗ"	4 050,0	4 050,0	4 050,0	0,0	0,0	0,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
7.2.1.6	Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Нарва-Мур-Урэнск, участок п. Харламовской - граница округа, км 49+36), мест через ручей Бельмановый в Ненецком муниципальном районе	КУ НАО "ДСЗ"	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.3	Первоначальный проект "Дорожная сеть"	Х	328,1	328,1	328,1	0,0	0,0	0,0	328,1	328,1	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.3.1	Капитальный ремонт участка между с/п. Лосовоюлка в с/п. Урэнск, км 1+343, с разработкой проектной документации	ДС и ЖСК НАО / КУ НАО "ДСЗ"	328,1	328,1	328,1	0,0	0,0	0,0	328,1	328,1	328,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
7.3.2	Ремонт автомобильной дороги ул. Пуркина - ПБО в п. Девятый	ДС и ЖСК НАО / КУ НАО "ДСЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
8	Линейные работы 4 «Обеспечение доступности перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом»	ДС и ЖСК НАО	315 546,4	315 546,4	315 546,4	0,0	0,0	0,0	305 690,5	305 690,5	305 690,5	0,0	0,0	0,0	96,9%	96,9%
8.1	Финансовое мероприятие 1 - Государственные подпрограммы «Развитие авиационного транспорта в Российской Федерации» и «Развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации»	ДС и ЖСК НАО	242 126,8	242 126,8	242 126,8	0,0	0,0	0,0	232 377,2	232 377,2	232 377,2	0,0	0,0	0,0	96,0%	96,0%
8.1.1	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	183 488,0	183 488,0	183 488,0	0,0	0,0	0,0	180 528,9	180 528,9	180 528,9	0,0	0,0	0,0	98,4%	98,4%
8.1.2	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	58 638,8	58 638,8	58 638,8	0,0	0,0	0,0	51 848,3	51 848,3	51 848,3	0,0	0,0	0,0	88,4%	88,4%
8.1.2.1	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	58,9	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	58,9	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.1.2.2	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	7 591,5	7 591,5	7 591,5	0,0	0,0	0,0	7 591,5	7 591,5	7 591,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.1.2.3	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	49 600,6	49 600,6	49 600,6	0,0	0,0	0,0	42 810,1	42 810,1	42 810,1	0,0	0,0	0,0	86,3%	86,3%
8.1.2.4	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	1 387,8	1 387,8	1 387,8	0,0	0,0	0,0	1 387,8	1 387,8	1 387,8	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2	Финансовое мероприятие 2 - Государственные подпрограммы «Развитие авиационного транспорта в Российской Федерации» и «Развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации»	ДС и ЖСК НАО	9 034,7	9 034,7	9 034,7	0,0	0,0	0,0	9 034,7	9 034,7	9 034,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.2.1	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	9 034,7	9 034,7	9 034,7	0,0	0,0	0,0	9 034,7	9 034,7	9 034,7	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
8.3	Финансовое мероприятие 3 - Государственные подпрограммы «Развитие авиационного транспорта в Российской Федерации» и «Развитие железнодорожного транспорта в Российской Федерации»	ДС и ЖСК НАО	64 384,9	64 384,9	64 384,9	0,0	0,0	0,0	64 278,6	64 278,6	64 278,6	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%
8.3.1	Субсидии на частичную компенсацию эксплуатационных расходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршрутам и в отдельных направлениях	ДС и ЖСК НАО	64 384,9	64 384,9	64 384,9	0,0	0,0	0,0	64 278,6	64 278,6	64 278,6	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%

<1> Показатели массового авиа обслуживания по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля 2020 года)

<2> Средства от массового обслуживания (массовых раскладок) окружного бюджета с учетом средств на федеральный бюджет по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля 2020 года).

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

А.А. Чепаров



Главный консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, тел 2-19-18, мурганский 1835

Е.М. Климачева

