


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента  
строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики  
и транспорта Ненецкого  
автономного округа



П.А. Масюков

«26» февраля 2020 г.

Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»  
за 2019 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель 1: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты  
населения Ненецкого автономного округа

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

Соисполнитель 2: Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного  
округа

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

Дата составления отчета: «21» февраля 2020 г.

Исполнитель: исполняющий обязанности начальника управления государственных  
программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-  
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа  
– Соколова Елизавета Геннадьевна, телефон (81853) 2-19-18, электронный адрес  
[esokolova@ogvnao.ru](mailto:esokolova@ogvnao.ru).

**Раздел 1.**  
**Конкретные результаты (описательная часть) реализации**  
**государственной программы в целом, а также в разрезе отдельных**  
**мероприятий, подпрограмм и основных мероприятий,**  
**достигнутые за 2019 год.**

1.1. Сведения о приведении государственной программы за отчетный период в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря отчетного года либо изложение причин, по которым государственная программа не приведена в такое соответствие.

Приведение параметров государственной программы в соответствие с бюджетной росписью окружного бюджета на 31 декабря 2019 года планируется обеспечить при внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в срок до 20.03.2020. Проект изменений в государственную программу находится в стадии подготовки. Задержка в подготовке изменения связана с большим объемом функций и задач, возложенных на управление государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также дефицитом кадрового ресурса.

1.2. Результаты использования бюджетных ассигнований по источникам финансирования, сопоставление плановых и фактических значений (при наличии отклонений с указанием причин отклонений).

Общий объем кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2019 году, составил 81,6%, в том числе:

за счет средств окружного бюджета 2 224 778,5 тыс. рублей или 81,5%, из них за счет средств, поступивших из федерального бюджета 457 025,0 тыс. рублей или 77,8%;

за счет средств муниципальных бюджетов 2 017,8 тыс. рублей или 95,5%;

за счет иных источников 11 453,6 тыс. рублей или 100%.

Отклонение фактических значений от плана зафиксировано по следующим мероприятиям:

1) Отдельное мероприятие 1 «Реализация государственных программ в области строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства» (расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 97,3%. Неосвоенный остаток составил 3 167,2 тыс. рублей.

В том числе использованы не в полном объеме расходы на оплату труда (на конец года остались незаполненные вакансии), на служебные командировки, на услуги связи и видеонаблюдения, на оплату коммунальных услуг (не выставлены счета за декабрь).

2) Отдельное мероприятие 2 «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа» (исполнитель - КУ НАО

заключенному с ООО «Новатор», объем выполненных работ представлен к оплате меньше запланированного.

Кроме того, образовалась экономия по результатам торгов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке в размере 65,5 тыс. рублей.

8) Основное мероприятие 3 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» подпрограммы 2 (исполнитель - НАО «Централизованный стройзаказчик») – 89,3%. Неосвоенный остаток составил 81 512,9 тыс. рублей.

Освоение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с отставанием от графика производства работ по следующим объектам:

- 292 кв. в 10-ти секционном жилом доме в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар. Неосвоенный остаток составил 106,9 тыс. рублей. Планировалась сдача объекта в отчетном периоде.

- 47 кв. общей площадью не менее 2 546 кв.м. на территории г. Нарьян-Мар. Неосвоенный остаток составил 13 804,4 тыс. рублей. Квартиры заказчику не переданы, расчет в запланированном объеме не произведен.

- 38 кв. общей площадью не менее 2012 кв.м. на территории г. Нарьян-Мар (Первомайская-Ленина). Неосвоенный остаток составил 30 716,4 тыс. рублей. Планировалось произвести оплату за комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки. Данный этап не выполнен.

- 54 кв. общей площадью не менее 2523 кв.м. на территории г. Нарьян-Мар (Пионерская). Неосвоенный остаток составил 28 385,6 тыс. рублей. Планировалось произвести оплату за комплекс работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон и дверей), возведению внутренних стен. Данный этап не выполнен.

- Приобретение вторичного рынка. Неосвоенный остаток составил 8 499,6 тыс. рублей. Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по торгам (1 226,1 тыс. рублей) и 2 несостоявшимися аукционами (7 273,5 тыс. рублей).

9) Основное мероприятие 4 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников» подпрограммы 2 (исполнители – муниципальные образования Ненецкого автономного округа) – 80,2%. Неосвоенный остаток составил 3 196,3 тыс. рублей, в том числе средств окружного бюджета 3 100,3 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с экономией по результатам конкурсных процедур, сложившейся при реализации мероприятий по сносу многоквартирных домов, расположенных на территориях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (1 176,5 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 1 141,2 тыс. рублей), МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (475,9 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 461,6 тыс. рублей) и МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (362,0 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 351,1 тыс. рублей).

Кроме того, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остался неисполненным контракт по сносу МКД, расположенного по ул. Совхозная, д. 9 (1 179,0 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет 1 143,7 тыс. рублей) и

невостребованный остаток 2,9 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 2,7 тыс. рублей).

10) Основное мероприятие 6 «Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными» подпрограммы 2 (исполнители – муниципальные образования Ненецкого автономного округа) – 99,4%. Неосвоенный остаток составил 1 760,8 тыс. рублей.

Не полное освоение средств окружного бюджета связано с отсутствием потребности в остатках резервного фонда (1 036,5 тыс. рублей) и отсутствием заявки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на перечисление средств резервного фонда, распределенного распоряжением ДС и ЖКХ НАО от 10.10.2019 № 325 (724,3 тыс. рублей).

11) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы 2 (исполнитель - НАО «Централизованный стройзаказчик») – 88,5%. Неосвоенный остаток составил 23 053,0 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 20 747,7 тыс. рублей.

Освоение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с отставанием от графика производства работ по следующим объектам:

- 292 кв. в 10-ти секционном жилом доме в районе квартала Авиаторов г. Нарьян-Мар. Неосвоенный остаток составил 10 728,2 тыс. рублей, в том числе ФБ - 9 655,3 тыс. рублей. Планировалась сдача объекта в отчетном периоде.

- 47 кв. общей площадью не менее 2 546 кв.м. на территории г. Нарьян-Мар. Неосвоенный остаток составил 10 270,8 тыс. рублей, в том числе ФБ - 9 243,7 тыс. рублей. Квартиры заказчику не переданы, расчет в запланированном объеме не произведен.

12) Основное мероприятие 1 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства» подпрограммы 3 (исполнитель – КУ НАО «Централизованный стройзаказчик») – 63,8%. Неосвоенный остаток составил 69 600,0 тыс. рублей.

Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме в связи с тем, что предъявленные подрядчиком ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» объемы работ по объекту «Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей», не соответствуют фактически выполненному объему, а также отставанием подрядчика от утвержденного графика работ.

13) Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» подпрограммы 5 (исполнитель - ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения») – 90,8%. Неосвоенный остаток составил 5 633,8 тыс. рублей, в том числе:

- Социальные выплаты на компенсацию части процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование кредитом или займом – 225,6 тыс. рублей;

- Социальные выплаты на погашение части кредита или займа при рождении (усыновлении) ребенка – 5 373,6 тыс. рублей.

- Социальные выплаты в рамках закона Ненецкого автономного округа от 21 марта 2012 года № 17-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного

округа «О развитии жилищного кредитования в Ненецком автономном округе» - 34,3 тыс. рублей.

Исполнение средств окружного бюджета не в полном объеме связано с заявительным характером выплаты на рождение ребенка и в рамках закона НАО № 17-оз, а также досрочному погашению кредита участниками подпрограммы.

14) Основное мероприятие 3 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (исполнитель - ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения») – 98,2%. Неосвоенный остаток составил 142,6 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 22,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства освоены не в полном объеме в связи с их недостаточностью для предоставления субсидии следующему участнику в полном объеме.

15) Основное мероприятие 1 «Возмещение недополученных доходов кредитных организаций» (исполнитель - Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа) – 92,8%. Неосвоенный остаток составил 3 618,6 тыс. рублей.

Фактические результаты отклоняются от запланированных в связи с заявительным характером подачи гражданами заявок о предоставлении жилищных кредитов.

### 1.3. Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году.

В отчетном году экономия бюджетных средств была отмечена при реализации следующих мероприятий:

1) По отдельному мероприятию 1 «Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства» в размере 3 167,2 тыс. рублей.

2) По отдельному мероприятию 7 «Реализация государственной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта» на сумму 2 373,2 тыс. рублей.

3) Основное мероприятие 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы 1 в размере 65,5 тыс. рублей (в результате приобретения квартир на вторичном рынке жилья).

4) Основное мероприятие 3 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» подпрограммы 2 в размере 1 226,1 тыс. рублей (в результате приобретения квартир на вторичном рынке жилья).

5) Основное мероприятие 4 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников» подпрограммы 2 в размере 2 014,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 1 953,9 тыс. рублей.

Экономия образовалась в результате конкурсных процедур на снос многоквартирных домов, расположенных на территориях МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» (1 176,5 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 1 141,2 тыс. рублей), МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (475,9 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 461,6 тыс. рублей) и МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (362,0 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 351,1 тыс. рублей).

1.4. Сведения о мероприятиях, реализованных и не реализованных в установленные сроки и в полном объеме (с указанием причин, по которым мероприятия не реализованы полностью либо частично).

Из 23 основных и отдельных мероприятий государственной программы в полном объеме в срок выполнено 16 или более 69,6%.

В установленные сроки не реализованы следующие мероприятия.

1) Отдельное мероприятие 2 «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа».

Отклонение от запланированных сроков исполнения мероприятия связано с отсутствием потребности в заключении государственных контрактов на оказание услуг по теплоснабжению, управлению и содержанию многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Сущинского, д. 10 и пересечение ул. Тыко-Вылко – Первомайская. Жилые помещения в данных домах не переданы заказчику в срок, их содержание обеспечивает застройщик.

2) Отдельное мероприятие 4 «Разработка документов в сфере градостроительной деятельности».

Ранее 18.12.2018 был заключен государственный контракт № 10 на разработку комплекса документов планирования градостроительного развития территории МО НАО. По решению суда контракт расторгнут. Проведение повторных конкурсных процедур были запланированы на октябрь 2019 года. В связи с детальной проработкой конкурсной документации закупка размещена только в декабре 2019 года.

3) Отдельное мероприятие 6 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий».

Мероприятие не выполнено в срок в виду отставания подрядчика по строительству объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» от графика производства работ. В свою очередь отставание от графика обусловлено рядом объективных обстоятельств, к числу которых относятся:

- задержка поставки материалов в связи с особенностями логистики региона (позднее открытие навигации 2019 года, ранний ледостав);

- необходимость выноса инженерных сетей за границы участка, проложенных после окончания проектных работ на строительство школы.

4) Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жилье».

Причины те же, что в подпункте 3 пункта 1.4.

5) Основное мероприятие 3 «Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа».

К причинам выполнения мероприятия не в полном объеме можно отнести позднее открытие навигации 2019 года, ранний ледостав. Эти обстоятельства не

позволили исполнителям по ряду контрактов обеспечить поставку строительных материалов для завершения строительства объектов жилищного назначения в 2019 году и выполнить обязательства в установленные сроки.

6) Основное мероприятие 4 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников».

В связи с погодными условиями не выполнен вынос линейно-кабельных сооружений связи и транзитного фасадного газопровода в рамках муниципального контракта от 04.12.2019, заключенного с ИП Каюмов М.А. Данный факт не позволил выполнить снос дома № 9, расположенного в г. Нарьян-Маре по ул. Совхозная.

7) Основное мероприятие 1 «Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства».

ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» не завершены работы в рамках государственного контракта № 0184200000618000211 от 03.08.2018 на выполнение работ по объекту «Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей». Не урегулированы разногласия с заказчиком по объему выполненных работ.

#### 1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основным фактором, повлиявшим на исполнение в неполном объеме запланированных мероприятий, явилось:

- длительная процедура принятия решения по распределению и предоставлению государственного и муниципального жилищного фонда;
- не предоставление гражданам жилых помещений, находящихся в государственном и муниципальном жилищном фонде;
- заявительный характер факторов, влияющих на исполнение мероприятий;
- ненадлежащее исполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственным контрактам;
- форс-мажор при поставке строительных материалов и оборудования, связанный с поздним открытием навигации 2019 года и ранним ледоставом;
- не учтены предложения ДС и ЖКХ НАО по внесению изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, в части продления срока внесения изменений в государственные программы до 1 декабря, и как следствие, Администрацией НАО отклонены предложения ДС и ЖКХ НАО по внесению изменений в ГП, в части уменьшения значения ЦП, в ноябре 2019 года.

#### 1.6. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2019 году планировалось принять следующие Нормативные правовые акты:

1) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья».

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2019 год утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.07.2019 № 179-п.

2) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Ненецкого автономного округа».

Региональные нормативы градостроительного проектирования на территории Ненецкого автономного округа утверждены постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 171-п.

3) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении порядка отбора банков для участия в реализации мероприятия «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».

Порядок отбора банков для участия в реализации мероприятия утвержден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2019 № 62-п.

Кроме того, в целях реализации государственной программы приняты следующие нормативные документы:

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2019 № 95-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2019 № 95-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа»;

- Закон Ненецкого автономного округа от 13.09.2019 № 116-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2019 № 295-п «О внесении изменений в Порядок возврата местному бюджету межбюджетных трансфертов, полученных из окружного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2019 № 283-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2018 № 334-п»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 330-п «О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2018 № 335-п»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.08.2019 № 223-п «Об утверждении Порядка распределения нераспределенного резерва субвенций, предусмотренных местным бюджетам на осуществление



отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.11.2019 № 300-п «О внесении изменений в пункт 9 Порядка расходования субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.02.2019 № 29-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2019 № 115-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.01.2011 № 11-п»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.02.2019 № 29-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2019 № 189-п «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»;

- Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2019 № 42-п «О внесении изменения в Порядок предоставления и отказа в предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций»;

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 10.10.2019 № 325 «Об утверждении распределения нераспределенного резерва субвенций, предусмотренных местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными»;

- Распоряжения ДС и ЖКХ НАО «О внесении изменений в Методику расчета основных показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в количестве 2 документов (№ 57-р от 18.02.2019, № 374-р от 21.11.2019);

- Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 29.01.2019 № 27-р «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- Приказы ДС и ЖКХ НАО «О внесении изменений в перечень детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в количестве 2-х документов (от 26.02.2019 № 9, от 08.11.2019 № 31).

1.7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом, предложения о продлении срока реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий.

Учесть предложения Департамента по внесению изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, в части продления срока внесения изменений в установленные государственной программой плановые значения целевых показателей текущего финансового года, до 1 декабря (письмо ДС и ЖКХ НАО № 6640 от 02.10.2019).

1.8. Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных проектов и основных мероприятий государственной программы за отчетный период.

Приведены в приложении 1 к годовому отчету.

1.9. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу в отчетном периоде.

Приведены в приложении 2 к годовому отчету.

1.10. Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы.

Приведены в приложении 3 к годовому отчету.

1.11. Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат в отчетном периоде.

Приведены в приложении 4 к годовому отчету.

1.12. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа.

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п и основывается на оценке следующих критериев:

1) Оценка достижения целевых показателей государственной программы.

В 2019 году оценивалось 35 целевых показателей. На уровне 75% и выше достигнуты значения 26 целевых показателей, что составляет 74,3% от общего их числа.

2) Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат.

В 2019 году кассовые расходы, направленные на реализацию государственной программы составили 2 238 250,0 тыс. рублей, плановый объем финансирования – 2 744 562,0 тыс. рублей. Таким образом, степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат составила в целом 81,6%.

3) Оценка выполнения мероприятий государственной программы.

В 2019 году в рамках государственной программы реализовывалось 23 мероприятия. Степень выполнения 0,9 и более достигнута у 12 мероприятий, что соответствует 52,2%.

По результатам оценки уровень эффективности государственной программы считается неудовлетворительным.

Сведения  
о степени выполнении отдельных мероприятий, региональных  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Немецком автономном округе"

за 2019 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Планиров. <1>		Факт <1>		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия (ССы) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СДЦп), для достижения значений которого реализуется мероприятие <2> (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение)	Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8)
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			
		01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.07.2019			0,9
		01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.07.2019			0,9
		01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.12.2019			1,0
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			0,9
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			0,9
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			1,0
		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			1,0
8.1	Основное мероприятие 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда на обеспечение жильем несовершеннолетних детей-сирот и лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1,0	1,0
8.2	Основное мероприятие 2 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования государственного жилищного фонда по договорам социального найма для обеспечения жильем несовершеннолетних инвалидов и трудящихся	01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.07.2019	1	1	1
8.3	Основное мероприятие 4 - Приобретение жилых помещений в целях социализации специализированного жилищного фонда	01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.07.2019	1	0,7	0,9
8.3	Основное мероприятие 5 - Создание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда	01.07.2019	31.12.2019	01.07.2019	31.12.2019	1	0,9	1,0
9.1	Основное мероприятие 3 - Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	за пределами периода	0	0,50	0,3
9.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по своему дому, прилегающих и установленных во дворе зданиях или аварийных и непригодных для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственникам	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	за пределами периода	0	0,67	0,3
	Основное мероприятие 6 - Создание в Немецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан по жилым помещениям в домах, признанных аварийными	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,63	0,82
	Региональный проект Немецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сохранения аварийного для проживания жилищного фонда"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунального обслуживания населения администрации муниципального района «Сарытауский район» Республики Казахстан								
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунального обслуживания населения администрации муниципального района «Сарытауский район» Республики Казахстан								
№ п/п	Наименование мероприятия	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	за предельным периодом	0	0,40	0,2
10.1	Проекты освоения и развития территории для жилищного строительства	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	за предельным периодом	0	0,40	0,2
10.2	Основное мероприятие 2 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельными участками коммунальной и транспортной инфраструктурой	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.10.2019	1	0,40	0,7
11.1	Основное мероприятие 1 - Мера социальной поддержки граждан в сфере жилищного жилищного строительства	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,9	1,0
11.1	Основное мероприятие 3 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1,0
12.1	Основное мероприятие 1 "Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0,5	0,8
12.2	Основное мероприятие 2 "Комплексная части затрат на геоинформационные индивидуальные жилищные дома"	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	1,0
13.1	Основное мероприятие 1 - Возмещение индивидуальных расходов кредитных организаций	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	0	0,5

Приложение 2  
к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности государственной программы  
Ненецкого автономного округа

Сведения  
о внесенных изменениях в государственную программу  
Ненецкого автономного округа  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"  
в 2019 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	<p>2</p> <p>1) Постановление Администрации НАО от 08.02.2019 N 38-п и "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>3</p> <p>1) Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом НАО от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 18.12.2018) и сводной бюджетной росписью на 31.12.2018. Срок реализации подпрограмм 1, 3, 6, 7 продлен до 2021 г.</p> <p>2) В соответствии с 204 Указом Президента РФ уточнены цели и задачи государственной программы и подпрограммы 2. В целях заключения соглашений на предоставление федеральной поддержки, уточнения коснулись наименования отдельного мероприятия 6 (приведено в соответствие с наименованием регионального проекта «Жилье»), целей и задач подпрограммы 5. Также в состав основного мероприятия 3 включен региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в подпрограмму 5 - отдельное мероприятие, предусматривающее предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Установлены правила предоставления и распределения субсидий муниципальным образованияам и критерии их отбора в целях реализации данного мероприятия.</p> <p>3) Внесены изменения в прогноз увеличения численности детей-сирот в связи с возникновением права на обеспечение жильем помещений.</p> <p>4) Внесены дополнительные условия формирования окружного реестра 3 этапа. В соответствии с условиями в реестр 1 этапа включен дом № 54 в с. Ожино, в окружной реестр 2 этапа многоквартирный дом № 18 по ул. Авангартов. Окружной реестр 3 этапа пополнился домом № 30 по ул. Авангартов.</p> <p>5) С учетом выданных разрешений на строительство внесены уточнения по объемам строительства жилья в Сетевой график комплексного освоения земельных участков.</p> <p>6) Дополнен перечень нормативных правовых актов в сфере реализации Программы.</p> <p>8) С учетом уточненного объема финансирования, внесенных изменений в окружные реестры подпрограммы 2, условий предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета проведена корректировка целевых показателей, а также дополнение их перечня кодами показателями.</p>
2	<p>Постановление Администрации НАО от 27.03.2019 N 87-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>Изменения внесены с целью заключения дополнительного соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии в размере 393 000,0 тыс. рублей на объект капитального строительства «Школа № 3 на 700 мест по ул. Авангартов в г. Нарьян-Мар».</p> <p>По требованию Минстроя России объект должен быть включен в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».</p>

3	<p>Постановление Администрации НАО от 23.05.2019 N 140-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>1) Департамент ЗТ и СЗН НАО разделен полномочиями по установлению: - порядка исключения молодой семьи из списка молодых семей - участников Мероприятия в случае, если на момент формирования Департаментом ЗТ и СЗН НАО списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет; - порядка внесения изменений в утвержденные списки молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.</p> <p>2) В пункт 3 Подпрограммы 6 внесены изменения, в части определения размера социальной выплаты для целей достройки жилых помещений на территории Ненецкого автономного округа гражданам, ранее получавшим бюджетные средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Дополнительно предусмотрено, что в случае получения ранее гражданами таких бюджетных средств в составе семьи заявителя, сумма полученных бюджетных средств делится на количественный состав семьи и полученное частное выражение денежной суммы вычитается из суммы социальной выплаты.</p>
4	<p>Постановление Администрации НАО от 19.08.2019 N 228-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p>	<p>1) Уточнено требование к дому, в котором приобретается для государственного нужды жилье в эксплуатацию жилого помещения. Требование по приобретению жилого помещения установлено на выбор: на момент приобретения по физическому износу либо по сроку эксплуатации без подтверждения размера физического износа. Физический износ здания, в котором приобретается жилое помещение, не должен превышать 30%. Срок эксплуатации здания установлен в программе ранее.</p> <p>2) Программа дополнена приложением 8, которым устанавливаются основные требования к приобретаемому жилью.</p> <p>3) Устанавливаются дополнительные возможности перераспределения построенных (приобретенных) жилых помещений в рамках отдельных подпрограмм Программы. В частности дополнена возможность перераспределения построенных жилых помещений между муниципальными нормативными правовыми актами, в муниципальных образованиях сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа, в случае отсутствия востребованности в жилых помещениях для реализации государственных обязательств.</p> <p>4) В отношении расселения жилых помещений, находящихся в аварийных домах, в которых проживают «труженики тыла», «первоочередное» право заменено на «внеочередное».</p> <p>5) Принята во внимание то, что определяющим фактором первоочередного расселения дома является дата признания его аварийным, а также наличие угрозы обрушения, выбор первоочередности из данного перечня оставлено за органом местного самоуправления в зависимости от технического состояния дома.</p> <p>6) Предусмотрена возможность начала реализации следующего этапа подпрограммы 2 (переселение из ветхого и аварийного жилья) при условии досрочного завершения текущего этапа.</p> <p>7) В окружные реестры внесены изменения в части включения 8 многоквартирных домов и исключения 3 домов (расселение индивидуальных домов не предусмотрено условиями Программы, 2008 году данные дома были включены ошибочно).</p> <p>8) Проведена корректировка целевых показателей подпрограммы 2. (переселение из ветхого и аварийного жилья).</p>

5	<p>Постановление Администрации НАО от 19.12.2019 N 329-п "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</p> <p>1) Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с законом НАО от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 13.09.2019). За плановым периодом бюджета предусмотрен объем финансовых затрат, необходимый для сокращения очереди граждан, категории которых установлены окружным законодательством, и расселения домов, включенных в окружные реестры. Форма паспорта государственной программы и ее подпрограмм приведена в соответствии с Порядком, ут. № 267-п. Устранена техническая неточность в отношении отдельных мероприятий 6 и 9. В связи с потерей актуальности исключены 3 целевых показателя.</p> <p>2) С учетом уточненного объема финансирования, статистических данных за 2018 год, внесенных изменений программы, а также с учетом принятых решений по изменению целевого назначения и по перераспределению жилых помещений произведена корректировка целевых показателей. При этом значения 15 целевых показателей на 2019 год с учетом предлагаемых изменений улучшились, в связи с чем из значения оставлены в редакции действующей программы.</p> <p>3) Срок реализации подпрограмм 1 продлен до 2025 г. Уточнен прогноз увеличения численности детей-сирот в период до 2025 г.</p> <p>В целях соблюдения условий предоставления субсидий из федерального бюджета на предоставление жилищных помещений детям-сиротам и заключении соглашения на 2020 год значения соответствующих целевых показателей подпрограммы 1 за пределами 2019 года установлены с учетом проекта закона о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В состав программы включена детализация в части приобретаемых или планируемых жилищ помещений для данной категории в 2019 и 2020 годах.</p> <p>4) Срок окончания реализации 2 этапа подпрограммы 2 перенесен на 2022 год. Внесены дополнительные уточнения в механизм реализации данной подпрограммы (в части присвоения статуса «утроза обрушения», внеочередного расселения «труженников тыла», параметров приобретаемых (строимых) квартир). Подпрограмма дополнена целевыми показателями регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».</p> <p>Внесены изменения в окружные реестры (из 1-го: включены 2 дома в с.Котляно, 1 дом в д. Макарово; во 2-ой: включен 1 дом в с. Тельявска, 2 дома п. Андег, 1 дом перенесен из 3-го этапа; в 3-ий: включены 2 дома в г. Н-Мир).</p> <p>5) Изменен порядок распределения субсидий между муниципальными образованиями и срок заключения соглашения с МО в части обеспечения жильем молодых семей.</p> <p>7) В рамках подпрограммы 6 возможность получения социальной поддержки распространена на дома блокированной застройки, имеющие признаки ИЖД.</p>
---	---



Приложение 3  
к годовому отчету о ходе реализации  
и оценке эффективности государственной программы Ненецкого  
автономного округа

Сведения  
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа"  
в 2019 году

1	2	3			4		5	6	7	8	9
		Ед. изм.	Значение ЦП		Оценки степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но < 90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но < 85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)						
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год		Факт					
Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП											
<b>Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"</b>											
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя по Ненецкому автономному округу	кв. м на чел.	25,4	25,9	25,2	97,3	1,0			Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источники получения фактического значения ЦП	
Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи)	лет	2,03	2,1	1,65	127,3	1,0			Фактическая численность населения НАО, снос аварийного жилья на 01.01.2020 превысили планируемые значения. Одновременно ввел жилья не достиг плановых показателей.	Мониторинг ввода жилья, статистическая информация, данные Реформы ЖКХ	
Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа	шт.	5	5	4	80,0	0,5			Среднедушевые доходы населения приняты за 3 квартала отчетного года, их фактическое значение существенно превысило прогнозные данные. Фактическая стоимость 1 м2 жилья ниже планового значения.	Статистическая информация, Постановления Администрации НАО №120-п от 25.04.2019, №207-п от 29.07.2019, №8277-п от 17.10.2019, №12-п от 28.01.2020, №20-п от 13.02.2018	
Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности	шт.	10	9	41	455,6	1			Не предоставлены услуги по содержанию МКД по ул. Авиаторов и ул. Тыко-Вылко (отсутствие необходимости)	Данные КУ НАО "ЦСЗ"	
Отдельное мероприятие 6 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий	шт.	0	700	0	0,0	0,0			Внесены изменения в ПЗЗ 41 населенного пункта (ТК от октября 2019 г), плановое значение показателя было ориентировано на разработку иных видов градостроительной документации (СППМО, ген планы, ППТ и ПМТ)	Данные сектора градостроительной деятельности управления строительства ДС и ЖКХ НАО	
Отдельное мероприятие - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жилье»	мест	0	700	0	0,0	0,0			Отставание подкачка от графика производства работ, связанное с форс-мажором (вынос сетей за пределы земельного участка, ранний ледостав)	Данные по вводу объекта в эксплуатацию	

Результативность использования субсидии из федерального бюджета - ввод в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы	тыс. кв. м	0	39,3	18,63	47,4	0	Отставание застройщиков от графика производства работ	Мониторинг ввода жилья
Увеличение объема жилищного строительства	млн. кв. м	0	0,039	0,023	59,0	0	Отставание застройщиков от графика производства работ	Мониторинг ввода жилья
<b>Подпрограмма 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения</b>								
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на конец финансового года	семей	3 780	3 524	3 525	100,0	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
Количество детей-сирот и лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями	семей	42	25	25	100,0	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЭТЭСЗН НАО
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года	семей	109	105	108	97,2	1	Уточнено количество граждан состоящих в списках по состоянию на 01.01.2019	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЭТЭСЗН НАО
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (на конец отчетного года)	%	34	19	21	110,5	1	Уточнено количество граждан состоящих в списках по состоянию на 01.01.2019	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЭТЭСЗН НАО
Результативность использования субсидии из федерального бюджета - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений отчетном финансовом году	человек	6	5	5	100,0	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к категории "олелеводы", улучшивших жилищные условия	семей	2	7	7	100,0	1		Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДРП НАО

Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к иным категориям, установленным окружным и муниципальным законодательством, улучшивших жилищные условия	111	62	53	85,5	0,8	На конец отчетного года остались не предоставленными 12 жилых помещений, в том числе распределенные на служебное жилье 4 кв. и 9 помещения, распределенное ДЗТЭСН НАО. Сокращение очереди МО за счет реализации ПП.2 не достигло установленного Методикой процента	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
в том числе:							
Количество семей (включая одиноко проживающих граждан), улучшивших жилищные условия в соответствии с окружным законодательством (за исключением граждан, относящихся к категориям "дети-сироты" и "оленьевцы")	39	35	23	65,7	0	На конец отчетного года остались не предоставленными 12 жилых помещений, в том числе распределенные на служебное жилье 4 кв. и 9 помещения, распределенное ДЗТЭСН НАО	Мониторинг предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, данные ДЗТЭСН НАО, СМТО
Общая площадь приобретенных жилых помещений в рамках подпрограммы 1	2,59	0,37	0,62	167,6	1	В фактическое значение вошли жилые помещения принятые заказчиком в 2019 году в домах, введенных в эксплуатацию в 2018 году (Красная 20А, Красная 21А и Тушарова). Кроме того, отклонение обусловлено уточнением площади жилых помещений при постановке объекта на кадастровый учет	Мониторинг исполнения государственных контрактов, данные кадастрового учета
<b>Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа</b>							
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 1 этапа)	132	78	75	104,0	1,00	Утрачена необходимость расселения 3 кв.	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 2 этапа)	1265	980	1182	82,9	0,50	В ноябре 2019 года были предложены изменения в ПП, в части уменьшения значения ЦП, которые не были поддержаны Администрацией НАО. Основные причины отклонения показателей: В собственности МО ТО "Город Нарьян-Мар" осталось не предоставленное жилье помещения, переданные из казны НАО в целях расселения аварийного жилищного фонда. Жилье помещения в строящихся домах Т-Вылко (47 кв.) и Сушинского, д. 10 (146 кв.) не приняты заказчиком. 16 кв. в МКД по ул. Озерная находится в стадии передачи в МО. В реестр включены 4 дома (31 кв.): Аилег (4 кв.), Тельванска (12 кв.), Искателей (15 кв.).	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на конец финансового года (реализация Реестра 3 этапа)	832	888	890	99,8	1,00	В ноябре 2019 года были предложены изменения в ПП, в части уменьшения значения ЦП, которые не были поддержаны Администрацией НАО. В собственности МО "Приморско-Куйский сельсовет" осталось не предоставленным 1 жилое помещение, переданное из казны НАО в целях расселения аварийного жилищного фонда. Утрачена необходимость расселения 1 кв. в МО "Городской округ" Город Нарьян-Мар"	Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа

<p>Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет подпрограммы 2</p>	<p>129</p>	<p>361</p>	<p>151</p>	<p>41,8</p>	<p>0</p>	<p>В ноябре 2019 года были предложены изменения в ГП, в части уменьшения значения ЦП, которые не были поддержаны Администрацией НАО. В собственности МО остались не распределенными жилые помещения, переданные из казны НАО в целях расселения аварийного жилищного фонда. Жилые помещения в строящихся домах Т-Вылко (47 кв.) и Сушинского, д. 10 (146 кв.) не приняты заказчиком. 16 кв в МКД по ул. Озерная находятся в стадии передачи в МО. В реестр включены 4 дома (31 кв.): Андег (4 кв.), Тельванска (12 кв.), Искателей (15 кв.).</p>	<p>Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа</p>
<p>Общая площадь приобретенного жилья в рамках подпрограммы 2</p>	<p>8,31</p>	<p>16,06</p>	<p>7,22</p>	<p>45,0</p>	<p>0,0</p>	<p>В ноябре 2019 года были предложены изменения в ГП, в части уменьшения значения ЦП, которые не были поддержаны Администрацией НАО. МКД на ул. Т-Вылко-Первомайская и ул. Сушинского, 10 (6-8 секц) введены в конце 2019 года. Приемка квартир заказчиком будет осуществлена в 2020 году.</p>	<p>Мониторинг исполнения государственных контрактов, данные кадастрового учета</p>
<p>Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа</p>	<p>9,3</p>	<p>7,2</p>	<p>10,70</p>	<p>148,6</p>	<p>1,0</p>	<p>Снос части жилых домов был выполнен без привлечения средств ОБ</p>	<p>Отчеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа</p>
<p>Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Ненецкого автономного округа</p>	<p>6,5</p>	<p>6,6</p>	<p>7,3</p>	<p>90,4</p>	<p>1,0</p>	<p>В 2019 году фактическое значение жилищного фонда, признанного аварийным, значительно превысило его плановое значение. Одновременно ввод жилья не достиг до плановых показателей.</p>	<p>Данные МО, реформы ЖСХ, мониторинг ввода жилья</p>
<p>Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</p>							
<p>Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда</p>	<p>-</p>	<p>0,47</p>	<p>3,41</p>	<p>725,5</p>	<p>1,0</p>	<p>Расселение граждан в жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет средств НАО</p>	<p>Данные МО, реформы ЖСХ</p>
<p>Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда</p>	<p>-</p>	<p>0,03</p>	<p>0,183</p>	<p>610,0</p>	<p>1,0</p>	<p>Расселение граждан в жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет средств НАО</p>	<p>Данные МО, реформы ЖСХ</p>
<p>Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства</p>							
<p>Общая площадь жилых помещений, построенных на прежнее земельном участке коммунальной и транспортной инфраструктурой</p>	<p>5,6</p>	<p>13,9</p>	<p>12,01</p>	<p>86,4</p>	<p>0,8</p>	<p>Осталась не введенной в эксплуатацию 10-ая секция МКД № 10 по ул. Сушинского</p>	<p>Мониторинг ввода жилья, построенных на земельных участках ранее обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках программы.</p>
<p>Общая площадь жилых помещений, построенных на прежнее земельном участке подготовленных (отсыпанных) территориях</p>	<p>9,4</p>	<p>13,9</p>	<p>12,01</p>	<p>86,4</p>	<p>0,8</p>	<p>Осталась не введенной в эксплуатацию 10-ая секция МКД № 10 по ул. Сушинского</p>	<p>Мониторинг ввода жилья, построенных на земельных участках ранее подготовленных (отсыпанных) в рамках программы.</p>
<p>Количество семей, которым предоставлен земельный участок под строительство индивидуального жилого дома</p>	<p>0</p>	<p>152</p>	<p>0</p>	<p>0,0</p>	<p>0</p>	<p>Плановое значение целевого показателя было принято согласно Дорожной карте. В связи с отсутствием земельных участков обеспеченных необходимой инфраструктурой в ноябре 2019 года были предложены изменения в ГП, которые не были поддержаны Администрацией НАО</p>	<p>Данные муниципальных образований</p>
<p>Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании</p>							

Снижение затрат участников программы по выплате процентной ставки за пользование кредитными или заемными средствами	%	4,9	4,5	5,8	128,9	1	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено увеличением участников программы, получающих социальные выплаты на компенсацию части процентов в связи с изменением величины прожиточного минимума.	Ежемесячные отчеты, представленные КУ НАО "Отделение социальной защиты населения"	
Количество граждан, получивших социальную поддержку на погашение ипотечного кредита (займа)	тыс. уч.	0,87	0,8	0,701	87,6	0,8	Отклонение связано с заявительным характером на социальную выплату на погашение части кредита в связи с рождением (усыновлением) ребенка.	Ежемесячные отчеты, представленные КУ НАО "Отделение социальной защиты населения"	
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	-	6	6	100,0	1	Данные МО		
<b>Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности</b>									
Количество участников программы, получивших социальную поддержку на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов	семей	14	11	13	118,2	1	Отклонение от фактического значения связано с отказом участников (согласно очереди) от получения социальной выплаты в соответствующем году либо изменением состава семьи участников программы.	Соответствует количеству выплаченных социальных выплат на погашение части ипотечного кредита	
Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа	тыс. кв. м	1,26	1,4	0,46	32,9	0	Выход в эксплуатацию ИЖД носит заявительный характер	Данные участников подпрограммы, мониторинг ввода жилья	
Количество газифицированных индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа	ед.	1	1	1	100,0	1		Соответствует количеству выплаченных социальных выплат на газификацию ИЖД	
<b>Подпрограмма 8 - Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе</b>									
Количество выданных жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки по кредитному договору на период, в течение которого предоставляются субсидии	шт.	162	173	62	36	0	В ноябре 2019 года были предложены изменения в ИТЦ, в части уменьшения значения ЦД, которые не были поддержаны Администрацией НАО. Отклонение фактического значения целевого показателя от планового связано с проведением в 2019 году в отношении банка процедуры санации. В октябре 2019 г. Банком представлено письмо об отказе в выдаче жилищных кредитов в 4 квартале 2019 года.	Заявление публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» о предоставлении субсидии за декабрь 2019 года (в заявлении указано количество кредитов, выданных банком в 2019 году)	

Сведения  
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы,  
заявляемому уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Ненецком автономном округе"  
за 2019 год

№ п/п	Код целевой статьи расходов оценочного бюджета	Объем финансирования (тыс. руб.)										Кассовое исполнение				Оценка степени соответствия кассового исполнения заявляемому уровню затрат		
		Планы					Итого					в том числе:				за счет всех источников (гр. 13/6)	за счет ОС всего (гр. 13/7)	
		ГП	И/ППП	ОМ/П	всего	ОБ всего	ОБ (без ФЭС)	ФЭС	МБ	НИ	всего	ОБ всего	ОБ (без ФЭС)	ФЭС	МБ			НИ
																13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Государственные программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	11	0	00	2 744 561,9	2 730 994,5	3 143 327,7	597 741,8	2 113,8	11 453,6	2 238 249,9	2 224 778,5	1 767 753,5	457 025,0	2 017,8	11 453,6	81,6%	81,5%
1.1	всего по региональным проектам				945 192,6	945 192,6	371 633,5	573 559,1	-	-	713 836,7	713 836,7	270 971,8	442 864,9	-	-	75,5%	75,5%
1.2	Ответственный исполнитель - ДСЖКХ НАО, всего				2 586 723,7	2 584 699,9	1 998 148,7	586 469,2	2 113,8	-	2 089 806,4	2 087 788,6	1 632 013,6	455 775,0	2 017,8	-	80,8%	80,8%
1.3	Специальный исполнитель - Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, всего				107 888,2	96 434,6	95 162,0	1 272,6	-	11 453,6	102 112,1	90 658,5	89 408,5	1 250,0	-	11 453,6	94,6%	94,0%
1.4	Специальный исполнитель - Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа, всего				49 950,0	49 950,0	49 950,0	-	-	-	46 331,4	46 331,4	-	-	-	-	92,8%	92,8%
1.5	Участник - КУ НАО "Центральный строительный", всего				2 119 883,4	2 119 883,4	1 539 993,7	579 889,7	-	-	1 680 980,3	1 680 980,3	1 231 784,8	449 195,5	-	-	79,3%	79,3%
1.6	Участник - КУ НАО "Отделение оппальной защиты отходов", всего				99 785,6	88 332,0	88 332,0	-	-	11 453,6	94 152,1	82 698,5	82 698,5	-	-	11 453,6	94,4%	93,6%
1.7	Участник - МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", всего				168 682,1	168 283,9	167 011,3	1 272,6	318,2	-	165 376,8	165 129,4	163 879,4	1 250,0	247,4	-	98,1%	98,1%
1.8	Участник - МО "Городское поселение "Рабочий поселок Идетый", всего				6 930,3	6 897,3	6 897,3	-	104,9	-	110 379,4	110 379,4	110 287,8	-	91,6	-	99,6%	99,6%
1.9	Участник - МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО, всего				17 911,6	17 896,8	17 896,8	-	14,8	-	17 911,6	17 896,8	17 896,8	-	22,1	-	94,8%	94,9%
1.10	Участник - МО "Толванский сельсовет" НАО, всего				2 835,3	2 835,3	2 835,3	-	-	-	2 835,3	2 835,3	-	-	-	-	100,0%	100,0%
1.11	Участник - МО "Пусторосский сельсовет" НАО, всего				435,1	422,0	422,0	-	13,1	-	435,1	422,0	422,0	-	13,1	-	100,0%	100,0%
1.12	Участник - МО "Тынянский сельсовет" НАО, всего				4 080,7	2 451,9	2 451,9	-	1 628,8	-	4 080,7	2 451,9	2 451,9	-	1 628,8	-	100,0%	100,0%
1.13	Участник - МО "Канинский сельсовет" НАО, всего				116 977,6	116 977,6	116 977,6	-	-	-	113 810,4	113 810,4	113 810,4	-	-	-	97,3%	97,3%
2	Остатки мероприятий 1 - Развитие государственных программ в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, коммунального строительства	11	II	00	116 977,6	116 977,6	116 977,6	0,0	0,0	0,0	113 810,4	113 810,4	113 810,4	0,0	0,0	0,0	97,3%	97,3%
2.1	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных органов, учреждений				116 977,6	116 977,6	116 977,6	-	-	-	113 810,4	113 810,4	113 810,4	-	-	-	97,3%	97,3%
3	Участник - МО "Толванский сельсовет" НАО, всего				2 327,6	2 327,6	2 327,6	0,0	0,0	0,0	2 327,6	2 327,6	2 327,6	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
4	Участник - МО "Толванский сельсовет" НАО, всего				35 440,5	35 440,5	35 440,5	0,0	0,0	0,0	35 440,5	35 440,5	35 440,5	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
4.1	Разработка комплекса документов планирования территориального развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа				55 440,5	55 440,5	55 440,5	-	-	-	4 756,6	4 756,6	4 756,6	-	-	-	8,6%	8,6%
5	Участник - МО "Толванский сельсовет" НАО, всего				3 126,0	3 126,0	3 126,0	0,0	0,0	0,0	3 126,0	3 126,0	3 126,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%
5.1	Разработка инженерно-технической документации строительства				3 126,0	3 126,0	3 126,0	-	-	-	3 126,0	3 126,0	3 126,0	-	-	-	100,0%	100,0%



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, областного мероприятия	Коды статей расходов государственного бюджета				Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия фактического исполнения запланированному уровню затрат				
		Итого		в том числе:		Итого		в том числе:		Итого		в том числе:		ОБ всего	ФБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	ИИ	за счет средств областного бюджета (гр. 12/6)	за счет средств областного бюджета (гр. 13/7)
		Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:											
		Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	Итого	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10.4	Осуществление мероприятий по строительству объектов капитального строительства (проектирование, строительство, приобретение, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, содержание, эксплуатация, формирование специального жилищного фонда)	11	1	05	4 000,7	2 451,9	0,0	1 628,8	0,0	0,0	4 000,7	2 451,9	2 451,9	0,0	1 628,8	0,0	100,0%	100,0%		
10.4.1	Осуществление жилищной помощи бюджету МО "Калининский сельсовет" НАО	11	1	05	4 000,7	2 451,9	-	1 628,8	-	-	4 000,7	2 451,9	2 451,9	-	1 628,8	-	100,0%	100,0%		
11	Итого по разделу 10	11	2	00	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	1 241 293,6	91,2%	91,2%		
11.1	Осуществление мероприятий по строительству объектов капитального строительства (проектирование, строительство, приобретение, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, содержание, эксплуатация, формирование специального жилищного фонда)	11	3	03	760 641,8	760 641,8	-	-	-	-	760 641,8	760 641,8	760 641,8	-	-	-	89,2%	89,2%		
11.1.1	Приобретение жилищ помещений, в том числе путем участия в жилищном строительстве	11	3	03	760 641,8	760 641,8	-	-	-	-	760 641,8	760 641,8	760 641,8	-	-	-	89,3%	89,3%		
11.1.1.1	202 кв. м в 10-м секционном жилом доме в районе парковки «Александровск» в Нарьян-Маре	11.1.1.1			42 960,6	42 960,6	-	-	-	-	42 960,6	42 960,6	42 960,6	-	-	-	99,8%	99,8%		
11.1.1.2	17 кв. общей площадью не менее 2,458 кв. м на территории в Нарьян-Маре	11.1.1.2			10 195,9	10 195,9	-	-	-	-	10 195,9	10 195,9	10 195,9	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.3	4 кв. общей площадью не менее 2,516 кв. м на территории в Нарьян-Маре	11.1.1.3			13 804,4	13 804,4	-	-	-	-	13 804,4	13 804,4	13 804,4	-	-	-	0,0%	0,0%		
11.1.1.4	143 кв. общей площадью не менее 6392 кв. м на территории в Нарьян-Маре (район Александровск)	11.1.1.4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.1.1.5	38 кв. общей площадью не менее 2012 кв. м на территории в Нарьян-Маре (район Александровск-Планица)	11.1.1.5			69 111,8	69 111,8	-	-	-	-	69 111,8	69 111,8	69 111,8	-	-	-	55,6%	55,6%		
11.1.1.6	57 кв. общей площадью не менее 1938 кв. м на территории в Нарьян-Маре (район Александровск - Вульфевское)	11.1.1.6			38 817,8	38 817,8	-	-	-	-	38 817,8	38 817,8	38 817,8	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.7	38 кв. общей площадью не менее 2012 кв. м на территории в Нарьян-Маре (район Александровск - Пурыло)	11.1.1.7			64 546,8	64 546,8	-	-	-	-	64 546,8	64 546,8	64 546,8	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.8	68 кв. общей площадью не менее 2809 кв. м на территории в Нарьян-Маре (район Рыбинское)	11.1.1.8			94 611,1	94 611,1	-	-	-	-	94 611,1	94 611,1	94 611,1	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.9	16 кв. общей площадью не менее 802 кв. м на территории в Исаковский (Старая)	11.1.1.9			12 934,7	12 934,7	-	-	-	-	12 934,7	12 934,7	12 934,7	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.10	93 кв. общей площадью не менее 1141 кв. м на территории в Исаковский	11.1.1.10			63 752,7	63 752,7	-	-	-	-	63 752,7	63 752,7	63 752,7	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.11	37 кв. общей площадью не менее 1937 кв. м на территории в Исаковский (Россица)	11.1.1.11			55 647,6	55 647,6	-	-	-	-	55 647,6	55 647,6	55 647,6	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.12	53 кв. общей площадью не менее 2570 кв. м на территории в Нарьян-Маре (район Александровск)	11.1.1.12			50 554,5	50 554,5	-	-	-	-	50 554,5	50 554,5	50 554,5	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.13	68 кв. общей площадью не менее 3163 кв. м на территории в Нарьян-Маре (близ ОПС)	11.1.1.13			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.1.1.14	54 кв. общей площадью не менее 2533 кв. м на территории в Нарьян-Маре (Плюсовское)	11.1.1.14			28 385,6	28 385,6	-	-	-	-	28 385,6	28 385,6	28 385,6	-	-	-	0,0%	0,0%		
11.1.1.15	63 кв. общей площадью не менее 2768 кв. м на территории в Нарьян-Маре (Облагодское)	11.1.1.15			98 454,3	98 454,3	-	-	-	-	98 454,3	98 454,3	98 454,3	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.16	4 кв. общей площадью не менее 1231 кв. м на территории МО "Калининский сельсовет" НАО	11.1.1.16			20 206,6	20 206,6	-	-	-	-	20 206,6	20 206,6	20 206,6	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.17	4 кв. общей площадью не менее 204 кв. м на территории МО "Плюсовское-Будайский сельсовет" НАО	11.1.1.17			3 464,7	3 464,7	-	-	-	-	3 464,7	3 464,7	3 464,7	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.18	4 кв. общей площадью не менее 221 кв. м на территории МО "Плюсовское сельсовет" НАО	11.1.1.18			756,5	756,5	-	-	-	-	756,5	756,5	756,5	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.19	4 кв. общей площадью не менее 193 кв. м на территории МО "Калининский сельсовет" НАО	11.1.1.19			795,5	795,5	-	-	-	-	795,5	795,5	795,5	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.20	1 кв. в МО "Пригородно-Будайский сельсовет" НАО	11.1.1.20			3 138,0	3 138,0	-	-	-	-	3 137,9985	3 137,9985	3 137,9985	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.21	1 кв. в п. Исаковский (Пубина, 23)	11.1.1.21			4 361,9	4 361,9	-	-	-	-	4 361,8800	4 361,8800	4 361,8800	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.22	1 кв. в с. Нарьян-Маре (Сушиновское, 10)	11.1.1.22			2 180,9	2 180,9	-	-	-	-	2 180,9000	2 180,9000	2 180,9000	-	-	-	100,0%	100,0%		
11.1.1.23	Приобретение вторичного рынка	11.1.1.23			81 959,9	81 959,9	-	-	-	-	81 959,9	81 959,9	81 959,9	-	-	-	89,6%	89,6%		



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код полевой статьи расходов областного бюджета						Объем финансирования (тыс. руб.)						Исполнение						Оценка степени соответствия исполнению мероприятия запланированному уровню затрат (%)		
		ГП		Ц/ППП		ОМ/П		всего	в том числе:		всего	в том числе:		ОС всего	в том числе:		ОС всего	НИ	МБ	НИ	за счет всех источников (гр. 12/6)	за счет ОС всего (гр. 13/7)
		3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14						
		ОС всего	ОС (без ФФБ)	ФФБ	ОС всего	ОС (без ФФБ)	ФФБ	ОС всего	ОС (без ФФБ)	ФФБ	ОС всего	ОС (без ФФБ)	ФФБ	ОС всего	ОС (без ФФБ)	ФФБ	ОС всего	НИ	МБ	НИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
11.2	Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетным муниципальным образованиям на проведение мероприятий по ремонту дорог, прилегающих к установленным парковкам автобусов или выездам на территории для парковки, в том числе на вывоз мусора помещений собственников	11	2	04	16 164,1	15 679,1	-	485,0	-	-	12 967,8	12 578,8	-	389,0	-	-	80,2%	80,2%				
11.2.1	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	11	2	04	10 604,2	10 286,0	-	318,2	-	-	8 245,8	7 998,4	-	247,4	-	-	77,8%	77,8%				
11.2.2	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Городское поселение «Рыболовский поселок Искатель»	11	2	04	3 529,6	3 423,7	-	105,9	-	-	3 053,7	2 962,1	-	91,6	-	-	86,5%	86,5%				
11.2.3	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Приморско-Кураевский сельсовет» НАО	11	2	04	1 100,2	1 067,2	-	33,0	-	-	738,2	716,1	-	22,1	-	-	67,1%	67,1%				
11.2.4	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Тельновский сельсовет» НАО	11	2	04	495,0	480,2	-	14,8	-	-	495,0	480,2	-	14,8	-	-	100,0%	100,0%				
11.2.5	Предоставление финансовой поддержки из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Тивинский сельсовет» НАО	11	2	04	435,1	422,0	-	13,1	-	-	435,1	422,0	-	13,1	-	-	100,0%	100,0%				
11.3	Основное мероприятие 6 - Создание в Ненецком автономном округе благоприятных условий для решения задачи из жилых помещений в домах, предназначенных для инвалидов	11	2	6	284 339,5	284 339,5	-	-	-	-	282 578,7	282 578,7	-	-	-	-	99,4%	99,4%				
11.3.1	Субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания благоприятных условий для решения задачи из жилых помещений в домах, предназначенных для инвалидов	11	2	6	284 339,5	284 339,5	-	-	-	-	282 578,7	282 578,7	-	-	-	-	99,4%	99,4%				
11.3.1.1	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету муниципального образования «Город Нарьян-Мар»	11	2	6	149 893,3	149 893,3	-	-	-	-	149 171,0	149 171,0	-	-	-	-	99,5%	99,5%				
11.3.1.2	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Рыболовский сельсовет» Ненецкого автономного округа	11	2	6	107 325,7	107 325,7	-	-	-	-	107 325,7	107 325,7	-	-	-	-	100,0%	100,0%				
11.3.1.3	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Тельновский сельсовет» Ненецкого автономного округа	11	2	6	17 416,6	17 416,6	-	-	-	-	17 416,6	17 416,6	-	-	-	-	100,0%	100,0%				
11.3.1.4	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Трестовский сельсовет» Ненецкого автономного округа	11	2	6	2 835,3	2 835,3	-	-	-	-	2 835,3	2 835,3	-	-	-	-	100,0%	100,0%				
11.3.1.5	Предоставление субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджету МО «Приморско-Кураевский сельсовет» Ненецкого автономного округа	11	2	6	5 850,1	5 850,1	-	-	-	-	5 850,1	5 850,1	-	-	-	-	100,0%	100,0%				
11.3.1.6	Неразделенный фонд				1 036,5	1 036,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%				
11.4	Реализация проекта Ненецкого автономного округа "Обеспечение устойчивого сохранения природного для проживания населения фонда"	11	2	ФЗ	206 611,2	206 611,2	-	-	-	-	177 568,2	177 568,2	-	159 811,4	-	-	88,5%	88,5%				
12	Программа 2 - Обеспечение жильем молодых семей и реализация мероприятий по развитию жилищного строительства	12	3	06	215 999,0	215 999,0	-	-	-	-	148 999,0	148 999,0	-	148 999,0	-	-	67,7%	67,7%				
12.1	Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусмотренных подпрограммой жилищных участков для жилищного строительства	12	3	01	192 053,2	192 053,2	-	-	-	-	122 453,2	122 453,2	-	-	-	-	63,8%	63,8%				
12.1.1	Подготовка земельных участков под жилищное строительство	12	3	01	192 053,2	192 053,2	-	-	-	-	122 453,2	122 453,2	-	-	-	-	63,8%	63,8%				
12.1.1.1	Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Авиаторов для предоставления гражданам, имеющим право на социальную аренду	12	3	01	189 079,4	189 079,4	-	-	-	-	120 079,5	120 079,5	-	-	-	-	63,3%	63,3%				
12.1.1.2	Выполнение работ по обустройству земельных участков	12	3	01	2 234,0	2 234,0	-	-	-	-	2 233,9	2 233,9	-	-	-	-	100,0%	100,0%				



№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов федерального бюджета						Объем финансирования (тыс. руб.)						Оценка степени соответствия запланированным условиям затрат (%)			
		Итого			Итого			Итого			Итого			за счет ОПС всего источников (гр. 12/6)	за счет ОПС всего (гр. 13/7)		
		ПН	П/ППТ	ОМ/П	Итого	ОС всего	ФС (без ФБ)	ФС	Итого	ОС всего	ФС (без ФБ)	ФС	Итого			ОС всего	ИИ
														в том числе:	в том числе:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2																

Исполнитель обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетика и транспорта Нижегородского автономного округа  
 Исполнитель обязанности начальника управления государственных программ и приоритетных проектов ДС и ЖСХ НАО

П.А. Макашов  
 Е.Г. Солодова

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*