

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Формирование современной городской среды
Ненецкого автономного округа»
за I полугодие 2021 года

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п, законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2021 № 232-оз предусмотрено 70 567,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 615,9 тыс. рублей. В местных бюджетах на реализацию программы предусмотрено 2 508,7 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств в I полугодии 2021 года на реализацию программы не предусмотрены.

Программа реализуется путем софинансирования расходов местных бюджетов в рамках муниципальных программ по благоустройству, доля софинансирования окружного бюджета установлена в размере 97 процентов.

Участниками государственной программы в 2021 году являются 4 муниципальных образования Ненецкого автономного округа: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», МО «Канинский сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет».

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объем ассигнований регионального проекта на 2021 год составляет 12 160,4 тыс. рублей, в том числе 10 615,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1179,6 тыс. рублей средства окружного бюджета и 364,9 тыс. рублей средства местного бюджета.

В 2021 году государственная программа реализуется только в рамках подпрограммы 2 по следующим мероприятиям:

Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды
(благоустройство дворовых и общественных территорий)»

Общий объем ассигнований на 2021 год по подпрограмме 2 составляет 73 076,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 70 567,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 10 615,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов 2 508,7 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на I полугодие 2021 года не предусмотрены.

Основное мероприятие «Поддержка мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований»

В составе основного мероприятия государственной программы предусмотрены:

1) «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий)»

Общий объем ассигнований программы на 2021 год по мероприятию составляет 60 915,8 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 58 772,0

тыс. рублей и 2143,8 тыс. рублей средства местных бюджетов. Лимиты бюджетных обязательств на 1 полугодие 2021 года не предусмотрены.

1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 43 103,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 41 810,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 293,2 тыс. рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период № 43 от 02.04.2020, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заключено Дополнительное соглашение № 8, регистрационный номер № 39 от 25.02.2021.

В рамках субсидии предусмотрено благоустройство 3-х общественных территорий, которые заняли первые три места по числу набранных голосов на рейтинговом голосовании, проведенном в 2020 году по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2021–2022 годах:

Объект «Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. Строительная, д.10, д. 11.»

Территория заняла первое место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

В целях комплексного завершения объекта в 2021 году и в связи с недостаточностью средств реализация мероприятия проводится за счет двух целевых статей окружного бюджета: в рамках указанного соглашения и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Муниципальный контракт № 007 от 23.03.2021 заключен с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 20 204 141,79 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2021 г. Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.04.2021 в связи с невыполнением условий и отказом подрядчика по причине существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта.

В соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 14 мая 2021 года без повторного объявления торгов заключен контракт со вторым участником закупки ИП Э.А. Акопян. Контракт № 022 от 14.05.2021 г., стоимость 20 320 025,04 рублей, срок выполнения работ до 30.09.2021 г.

На реализацию мероприятия в рамках субсидии на благоустройство в 2021 году направлены ассигнования в размере 14 239 825,04 рублей, из них 13 812 630,29 рублей за счет средств окружного бюджета и 427 194,75 рублей за счет средств городского бюджета. Оставшаяся сумма для финансового обеспечения контракта в сумме 6 080 200 рублей предусмотрена в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

В настоящее время на объекте выполнены работы по демонтажу существующей площадки, огорожена территория, произведена планировка участка, ведутся работы по установке бортовых камней.

Объект «Обустройство детской игровой площадки в районе ДС Радуга»

Территория заняла второе место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

В целях комплексного завершения объекта в 2021 году и в связи с недостаточностью средств реализация мероприятия проводится за счет двух целевых статей окружного бюджета: в рамках указанного соглашения и в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Муниципальный контракт № 006 от 23.03.2021 заключен с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 19 850 854,91 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2021 г. Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.04.2021 в связи с невыполнением условий и отказом подрядчика по причине существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта.

В соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 14 мая 2021 года заключен контракт со вторым участником закупки ИП Э.А. Акопян без повторного объявления торгов. Контракт № 021 от 14.05.2021 г., стоимость 19 977 404,51 рублей, срок выполнения работ до 30.09.2021 г.

На реализацию мероприятия в рамках субсидии на благоустройство в 2021 году направлены ассигнования в размере 13 897 204,51 рублей, из них 13 480 288,37 рублей за счет средств окружного бюджета и 416 916,14 рублей за счет средств городского бюджета. Оставшаяся сумма для финансового обеспечения контракта в сумме 6 080 200 рублей предусмотрена в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

В настоящее время на объекте выполнены работы по демонтажу существующей площадки, огорожена территория, произведена планировка участка, ведутся работы по установке бортовых камней.

Объект «Обустройство стоянки около ДС на ул. Щецова»

Территория заняла третье место по итогам рейтингового голосования, проведенного в 2020 году для реализации в 2021–2022 годах.

На реализацию мероприятия в рамках субсидии на благоустройство в 2021 году направлен весь свободный остаток ассигнований по соглашению в размере 14 966 870,45 рублей, из них 14 517 781,34 рублей за счет средств окружного бюджета и 449 089,11 рублей за счет средств городского бюджета.

В настоящее время выполнены работы по корректировке проектной документации, разработана сметная документация, 29.06.2021 г. объявлены торги на реализацию мероприятия, извещение о проведении электронного аукциона от 29.06.2021 №0384300004221000042, срок окончания подачи заявок установлен 07.07.2021 г.

2. Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 12 659,9 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 12 280,1 тыс. рублей и 379,8 тыс. рублей средства местного бюджета.

Соглашение № 37 от 23.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заключено Дополнительное соглашение № 2, регистрационный номер № 37 от 25.02.2021.

Предусмотрено благоустройство 3-х общественных территорий:

- *Благоустройство дворовой территории в районе домов № 12, 14 по ул. Россихина*

Муниципальный контракт № 0184300000521000007 заключен 19.04.2021, подрядчик ООО «ЛидерСтрой». Срок завершения работ до 20.08.2021 года. Цена контракта составляет 3 276 837,08 рублей. По состоянию на 01.07.2021 к выполнению работ подрядчик не приступил, идет закупка материалов.

- *Благоустройство дворовой территории в районе домов № 13 по ул. Россихина*

Муниципальный контракт № 0184300000521000006, заключен 14.04.2021, подрядчик ООО «ЛидерСтрой». Срок завершения работ до 20.08.2021 года. Цена контракта составляет 7 805 852,25 рублей. По состоянию на 01.07.2021 к выполнению работ подрядчик не приступил, идет закупка материалов.

- *Благоустройство дворовой территории в районе дома № 10, 10А, 11 по ул. Россихина (1 этап - Россихина, 11)*

Заключен муниципальный контракт № 0184300000521000014 от 29.06.2021, подрядчик ООО «ЛидерСтрой». Срок завершения работ до 31.08.2021 года. Цена контракта составляет 1 887 000,00 рублей.

Недостающая сумма в рамках соглашения для финансового обеспечения контракта в размере 309 789,33 рублей предусмотрена в местном бюджете по иной целевой статье «Прочие мероприятия по благоустройству поселений».

По состоянию на 01.07.2021 к выполнению работ подрядчик не приступил, идет закупка материалов.

3. Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Соглашение № 41 от 31.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заключено Дополнительное соглашение № 2, регистрационный номер № 36 от 25.02.2021.

Общий объем ассигнований на 2021 год составляет 2 248,5 тыс. рублей, в том числе 2 181,0 тыс. рублей средства окружного бюджета, 67,5 тыс. рублей средства местного бюджета.

В 2021 году ассигнования направлены на завершение благоустройства общественной территории, первый этап которой реализован в 2020 году – проведено обустройство центральной площади из брусчатки.

Объект «Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная (2 этап).

Заключен муниципальный контракт № 0184300000421000055-1 от 29.05.2021 на обустройство наружного освещения центральной площади, подрядчик ИП Дрокина В.С. Срок завершения работ до 30.09.2021 года. Цена контракта составляет 860700,00 рублей.

31.05.2021 признан не состоявшимся объявленный аукцион на поставку и установку малых архитектурных форм (скамейки для отдыха). Не поступило ни одной заявки по причине существенного роста стоимости оборудования. В настоящее время, уточняются коммерческие предложения и готовятся документы на повторное объявление конкурса.

4. Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Соглашение № 40 от 31.03.2020 о предоставлении субсидии заключено в 2020 году на трехлетний период, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заключено Дополнительное соглашение № 3, регистрационный номер № 35 от 25.02.2021.

По соглашению общий объем ассигнований на 2021 год составляет 2 577,6 тыс. рублей, в том числе 2 500,2 тыс. рублей средства окружного бюджета и 77,4 тыс. рублей средства местного бюджета.

Муниципальное образование решением о бюджете увеличило долю муниципального образования с 77,4 тыс. рублей до 403,3 тыс. рублей без увеличения объема субсидии из окружного бюджета., что допускается условиями соглашения

В 2021 году реализуется второй этап благоустройства общественной территории в районе Дома культуры п. Красное (планировка территории, частичное устройство брусчатки, устройство водостока), первый этап реализован в 2020 году – проведено обустройство наружного освещения и благоустройство вокруг обелисков участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла. третий этап запланирован на 2022 год.

Объект «Обустройство общественной территории в районе Дома культуры п. Красное».

Заключен муниципальный контракт № 0184300000421000053 от 25.05.2021, подрядчик ООО «Фаворит». Срок завершения работ до 01.09.2021 года. Цена контракта составляет 2 888 998,42 рублей.

«Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды»

Соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2021 году субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета заключено в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») 25.12.2020 года № 069-09-2021-083 (в редакции дополнительного соглашения № 069-09-2021-083/1 от 26.03.2021).

В 2021 году участником регионального проекта и получателем субсидии из окружного бюджета является МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Соглашение с МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении субсидии заключено в ГИИС «Электронный бюджет» в 2020 году на трехлетний период № 11851000-1-2020-002 от 30.03.2020, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заключено Дополнительное соглашение № 11851000-1-2020-002/1 от 26.03.2021.

Объем ассигнований регионального проекта на 2021 год составляет 12 164,4 тыс. рублей, в том числе 10 615,9 тыс. рублей средства федерального бюджета (90%), 1179,6 тыс. рублей средства окружного бюджета (10 %), доля местного бюджета 364,9 тыс. рублей (3%).

Лимиты бюджетных обязательств на 1 полугодие 2021 года на реализацию проекта не предусмотрены.

В 2021 году осуществляется благоустройство двух общественных территорий, которые набрали наибольшее количество голосов на рейтинговом голосовании, проведенном в 2020 году по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2021–2022 годах. Муниципальные контракты заключены по обоим объектам, срок завершения работ установлен 30.09.2021.

В целях комплексного завершения объектов в 2021 году и в связи с недостаточностью средств реализация мероприятий проводится за счет средств регионального проекта «Формирование современной городской среды» и субсидии из окружного бюджета на благоустройство.

Объект «Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. Строительная, д.10, д. 11.»

Муниципальный контракт № 007 от 23.03.2021 заключен с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 20 204 141,79 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2021 г. Контракт 30.04.2021 расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением условий и отказом подрядчика по причине существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта. В соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 14 мая 2021 года заключен контракт со вторым участником закупки ИП Э.А. Акопян без повторного объявления торгов. Контракт № 022 от 14.05.2021 г. Заключен на сумму 20 320 025,04 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2021 г.

На реализацию мероприятия в рамках субсидии на благоустройство в 2021 году направлены ассигнования в размере 6 080 200,00 рублей, из них 5 897 750,00 рублей субсидия из окружного бюджета, в том числе средства федерального бюджета 5 307 950,00 рублей, и 182 450,00 рублей за счет средств городского бюджета. Оставшаяся сумма для финансового обеспечения контракта 14 239 825,04 рублей предусмотрена в рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

В настоящее время на объекте выполнены работы по демонтажу существующей площадки, огорожена территория, произведена планировка участка, ведутся работы по установке бортовых камней.

Объект «Обустройство детской игровой площадки в районе ДС Радуга»

Муниципальный контракт № 006 от 23.03.2021 заключен с ООО «ПОЛИТРЕЙД» на сумму 20 204 141,79 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2021 г. Контракт 30.04.2021 расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением условий и отказом подрядчика по причине существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта. В соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 14 мая 2021 года заключен контракт со вторым участником закупки ИП Э.А. Акопян без повторного объявления торгов. Контракт № 021 от 14.05.2021 г. Заключен на сумму 19 977 404,51 рублей со сроком исполнения обязательств до 30.09.2021 г.

На реализацию мероприятия в рамках субсидии на благоустройство в 2021 году направлены ассигнования в размере 6 080 200,00 рублей, из них 5 897 750,00 рублей субсидия из окружного бюджета, в том числе средства федерального бюджета 5 307 950,00 рублей, и 182 450,00 рублей за счет средств городского бюджета. Оставшаяся сумма для финансового обеспечения контракта 13 897 204,51 рублей предусмотрена в рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

В настоящее время на объекте выполнены работы по демонтажу существующей площадки, огорожена территория, произведена планировка участка, ведутся работы по установке бортовых камней.

Кроме соглашения о предоставлении в 2021 году субсидии Ненецкому автономному округу из федерального бюджета с Минстроем России заключено соглашение о реализации регионального проекта № 069-2019-F20021-2 от 01.02.2019 (в редакции дополнительного соглашения № 069-2019-F20021-2/7

от 22.04.2021), которым установлены целевые показатели и результаты реализации проекта в 2021 году:

1. Целевой показатель по количеству благоустроенных территорий для Ненецкого автономного округа на 2021 год установлен в значении – не менее 2 благоустроенных общественных территории. Фактически реализуется 2 общественных территории, муниципальные контракты на выполнение работ заключены, срок завершения работ 30.09.2021 года.

2. Целевой показатель по доле граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды на 2021 год установлен в значении 15 % или 2910 человек. По состоянию на 1.07.2021 фактическое значение показателя составило 18,2 %. Показатель выполнен.

В период с 26 апреля по 30 мая 2021 года в городе Нарьян-Мар проведено рейтинговое голосование на федеральной платформе по отбору территорий для благоустройства в 2023 году, число участников составило 2883 человека. Число участников Всероссийского субботника, проведенного 24.04.2021 в Нарьян-Маре в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», составило 657 человек.

3. Целевой показатель по доле объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ городской среды на 2021 год установлен в значении 90%. Показатель рассчитывается по завершению работ, за 2020 год значение составило 100 %.

4. Целевой показатель индекс качества городской среды установлен для на 2021 год в размере 188 баллов. Значение индекса качества за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года, следовательно, за 2021 год значение индекса будет опубликовано 1 апреля 2022 года на сайте Минстроя.

Пороговое значение индекса качества городской среды для установления уровня благоприятной среды составляет более 180 баллов.

Базовое значение индекса за 2018 год по Ненецкому автономному округу составило 170 баллов, за 2019 год - 174 балла при запланированном значении 173, за 2020 год – 189 баллов при плане 181.

5. Целевой показатель количества городов с благоприятной средой на 2021 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении «0». Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2019 год фактическое значение составило «0», за 2020 год – 1.

6. Целевой показатель доли городов с благоприятной средой от общего количества городов на 2021 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении «0». Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2019 год фактическое значение составило «0», за 2020 год – 100 %.

7. Целевой показатель прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году на 2021 год для Ненецкого автономного округа установлен в значении 8 %. Значение показателя за отчетный финансовый год рассчитывается Минстроем в срок до 1 апреля текущего года. За 2020 год фактическое значение составило 11 %.

8. Результат проекта – актуализация действующих государственных и муниципальных программ по итогам общественных обсуждений, срок 1.11.2021 года. Рейтинговое голосование завершилось 30 мая 2021 года, по состоянию на 01.07.2021 изменения в программу не внесены.

9. Результат проекта – созданы и действуют региональные центры компетенции по вопросам городской среды, срок 01.03.2021 года.

Результат по состоянию на 01.07.2021 не достигнут. Проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа о создании Центра компетенции подготовлен 03.06.2021, на который поступило отрицательное заключение финансового органа. Доработанный проект распоряжения направлен 07.07.2021 на согласование заинтересованным органам исполнительной власти.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



П.А. Масюков

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Параметры финансового обеспечения, (тыс. руб.)														Оценка степени соответствия касового исполнения заданию/плановому уровню затрат, (%)	
			План							Касовое исполнение								
			Всего	ОБ всего <I>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	Всего	ОБ всего <2>	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.10/14)	За счет ОБ (гр.11/15)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3																
	Обустройство зами огорода (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный полюс» по ул. Колхозная (2 этап)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
1.2.1.4	Межбюджетные трансферты МО "Приморско-Кубовый сельсовет" НАО	Администрация "Приморско-Кубовый сельсовет" НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	Обустройство общественной территории в районе Дома культуры в п.Красное	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
1.2.2	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"	ДС и ЖКХ НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
1.2.2.1	Реализация программ формирования современной городской среды	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
1.2.2.1.1	Межбюджетные трансферты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. Строительная д.10, 11	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	Обустройство детской игровой площадки в районе ДС "Рагула"	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа



П.А. Масюков

Исполнитель

Е.М. Корельская - ведущий экономист управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

тел 2-15-23, внутренний 1814